

Realizacja zadań remontowych w I półroczu 2010r.

w tys. zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Przewidywany termin zakończenia zadania	Wykonawca	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione w I półroczu 2010 r.	% wykonania				środki budżetu miasta ogółem	w tym:			inne źródła
												środki własne budżetu miasta	dotacje z funduszy celowych i innych źródeł	pożyczki (p), kredyty (k), obligacje (o)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			OGÓŁEM (I+ ...+XII)	-	4.166,0	4.121,3	160,4	3,9	-	-	-	160,4	160,4	-	-	-
I.	010		Rolnictwo i łowiectwo	-	150,0	150,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.		01008	konserwacja urządzeń melioracji wodnych	2010-2010	90,0	90,0	-	-	trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót, rozstrzygnięcie przetargu - sierpień 2010 r.	IV kw. 2010	-	-	-	-	-	-
2.		01095	remont dróg rolniczych	2010-2010	60,0	60,0	-	-	trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót, rozstrzygnięcie przetargu – sierpień 2010 r.	IV kw. 2010 r.	-	-	-	-	-	-
II.	020		Leśnictwo	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.		02078	remont dróg leśnych	2010-2010	100,0	100,0	-	-	trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót, rozstrzygnięcie przetargu – sierpień 2010 r.	IV kw. 2010 r.	-	-	-	-	-	-
III.	600		Transport i łączność	-	595,0	595,0	-	-		-	-	-	-	-	-	-
1.		60015	przystosowanie ulic w mieście dla ruchu rowerowego	2010-2010	100,0	100,0	-	-	realizacja zadania w II półroczu br.	IV kw. 2010 r.	-	-	-	-	-	-
2.		60016	remont ulicy Na Skalkach	2010-2010	245,0	245,0	-	-	zadanie wykonane, nierozliczone	III kw. 2010 r.	Kółko Rolnicze w Siedlęcinie Jelenia Góra	-	-	-	-	-
3.		60016	remont ulicy Małej	2010-2010	50,0	50,0	-	-	zadanie wykonane, nierozliczone	III kw. 2010 r.	Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Jelenia Góra	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.		60016	utwardzenie nawierzchni dróg	2010-2010	200,0	200,0	-	-	zadanie w trakcie realizacji, podpisanie umowy w sierpniu br. na ulice: Sadowa, Wzgórze Wandy; ul. Karłowicza – chodniki do budynku nr 45 oraz dojście do Szkoły Podstawowej Nr 8 od ulicy Różyckiego – realizacja w II półroczu br.	IV kw. 2010 r.	-	-	-	-	-	-
IV.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	74,0	114,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.		70001	ul. Mickiewicza 12, 12of remont zespołu budynków (willa+oficyna) roboty ogólnobudowlane	2010-2010	50,0	90,0	-	-	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę zadania, roboty rozpoczęto w sierpniu br., wykonana zostanie izolacja przeciwwilgociowa ścian piwnicznych budynku	XI.2010	UB,I KORYS B. Sinkowski Jelenia Góra	-	-	-	-	-
2.		70001	ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 5 (współdział miasta w realizacji zadania) ocieplenie budynku	2010-2010	24,0	24,0	-	-	wspólnota mieszkaniowa odstąpiła od realizacji zadania; w br. realizowany będzie niewykonany w ub.r. remont dachu finansowany z funduszu remontowego	-	-	-	-	-	-	-
V.	750		Administracja publiczna	-	320,0	231,6	0,9	0,4	-	-	-	0,9	0,9	-	-	-
1.		75023	remont pomieszczeń budynków Urzędu Miasta przy ul. Sudeckiej i ul. Ptasiej	2010-2010	60,0	60,0	-	-	realizacja zadania w IV kwartale br.	XII.2010	-	-	-	-	-	-
2.		75023	remont pokrycia dachowego budynku łącznika przy ul. Sudeckiej i budynku przy ul. Ptasiej	2010-2010	60,0	60,0	-	-	opracowano kosztorys inwestorski, wyłoniono wykonawcę zadania; prace rozpoczęto w sierpniu br.	XII.2010	Usługi Ogólnobudowlane T. Lasocki Jelenia Góra	-	-	-	-	-
3.		75023	wymiana stolarki okiennej w budynku Ratusza	2010-2010	100,0	-	-	-	odstąpiono od realizacji zadania w br., nie otrzymano dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	-	-	-	-	-	-	-
4.		75023	renowacja zwieńczenia wieży Ratusza Miejskiego	2010-2010	50,0	61,6	-	-	zadanie wykonane, nierozliczone	III kw. 2010	Zakład Usług Wysokościowych ELIOS Legnica	-	-	-	-	-
5.		75023	remont i udrożnienie sieci kanalizacyjnej w budynku Urzędu Miasta przy ul. 1 Maja 62	2010-2010	50,0	50,0	0,9	1,8	wykonano monitoring sieci i udrożniono przewody kanalizacyjne	XII.2010	Instalatorstwo Sanitarne, Gaz i CO J. Szaliński Jeźów Sudecki	0,9	0,9	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
VI.	758		Rozliczenia różne	-	150,0	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
1.		75818	rezerva celowa na inicjatywy lokalne z udziałem ludności	2010-2010	150,0	-	-	-	Zarządzeniem PM Nr 0151 – 1473/V/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r. środki finansowe przeniesiono do dysponentów	-	-	-	-	-	-	-
VII.	801		Oświata i wychowanie (a+b+c+d+e)	-	700,0	708,7	44,3	6,2	-	-	-	44,3	44,3	-	-	-
a)			szkoły podstawowe	-	210,0	100,0	6,3	6,3	-	-	-	6,3	6,3	-	-	-
1.		80101	SP Nr 11 ul. Moniuszki remont basenu	2010-2010	180,0	25,0	-	-	zadanie omówione w dziale „Ochrona zdrowia”, poz. 2	XII.2010	HYDRO-KOL K. Kolasa Kowary	-	-	-	-	-
2.		80101	SP Nr 8 ul. Paderewskiego remont wewnętrznej instalacji p.poż. (hydrant), remont chodnika i parkingu	2010-2010	-	30,0	-	-	zadanie w realizacji; trwa remont chodnika i parkingu oraz remont wewnętrznej instalacji p.poż	VIII. 2010	NOWAK GROUP sp. z o.o. Jelenia Góra, „Poż-Renowa” Jelenia Góra	-	-	-	-	-
3.		80101	SP Nr 10 ul. Morcinka remont chodnika	2010-2010	-	15,0	-	-	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę zadania, rozpoczęto prace remontowe	VIII. 2010	PPHU S. Sobolewski Jelenia Góra	-	-	-	-	-
4.		80101	awarie, remonty bieżące	2010-2010	30,0	30,0	6,3	21,0	zadanie realizowane wg potrzeb, prace prowadzono w: SP Nr 2, SP Nr 3, SP Nr 10	-	-	6,3	6,3	-	-	-
b)			przedszkola	-	15,0	15,0	2,6	17,3	-	-	-	2,6	2,6	-	-	-
1.		80104	awarie, remonty bieżące	2010-2010	15,0	15,0	2,6	17,3	zadanie realizowane wg potrzeb, prace prowadzono w MP Nr 10	-	-	2,6	2,6	-	-	-
c)			gimnazja	-	15,0	15,0	7,6	50,7	-	-	-	7,6	7,6	-	-	-
1.		80110	awarie, remonty bieżące	2010-2010	15,0	15,0	7,6	50,7	zadanie realizowane wg potrzeb, prace prowadzono w G Nr 2	-	-	7,6	7,6	-	-	-
d)			licea ogólnokształcące	-	130,0	197,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.		80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna remont biblioteki szkolnej	2010-2010	100,0	100,0	-	-	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę zadania, trwają prace przy wzmocnieniu stropu i wymianie instalacji elektrycznej	III kw. 2010	Usługi Ogólnobudowlane T. Lasocki Jelenia Góra	-	-	-	-	-
2.		80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II - remont toalety dla osób niepełnosprawnych - remont dachu	2010-2010	20,0	32,0	-	-	zadanie w realizacji; wykonano remont dachu, trwa remont toalety dla osób niepełnosprawnych	III kw. 2010	Usługi Ogólnobudowlane T. Lasocki Jelenia Góra	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.		80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego remont wielofunkcyjnego boiska sportowego	2010-2010	-	55,0	-	-	zadanie omówione w dziale „Ochrona zdrowia”, poz. 5	X.2010	-	-	-	-	-	-
4.		80120	awarie, remonty bieżące	2010-2010	10,0	10,0	-	-		-	-	-	-	-	-	-
e)			szkoły zawodowe	-	330,0	381,7	27,8	7,3	-	-	-	27,8	27,8	-	-	-
1.		80130	Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych ul. Piłsudskiego remont pomieszczeń na potrzeby Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku	2010-2010	150,0	150,0	-	-	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę zadania, trwa remont 3 pomieszczeń	X.2010	DEMAR W. Gorczyca Jelenia Góra	-	-	-	-	-
2.		80130	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja remont pomieszczeń na potrzeby Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku	2010-2010	150,0	150,0	2,6	1,7	dokumentacja techniczna w opracowaniu; przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania ogłoszony zostanie w sierpniu br.	XII.2010	-	2,6	2,6	-	-	-
3.		80130	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja remont sali matematycznej	2010-2010	-	20,7	20,7	100,0	zadanie wykonane	-	Zakład Ogólnobudowlany D. Buczel Jelenia Góra	20,7	20,7	-	-	-
4.		80130	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja remont instalacji wodociągowej	2010-2010	-	31,0	-	-	dokumentacja techniczna w opracowaniu, przetarg na wyłonienie wykonawcy ogłoszony zostanie w sierpniu br.	XII.2010	-	-	-	-	-	-
5.		80130	awarie, remonty bieżące	2010-2010	30,0	30,0	4,5	15,0	zadanie realizowane wg potrzeb, prace prowadzono w ZSzT „Mechanik”	-	-	4,5	4,5	-	-	-
VIII.	851		Ochrona zdrowia	-	960,0	1.015,0	44,9	4,4	-	-	-	44,9	44,9	-	-	-
1.		85154	SP Nr 7 ul. 1 Maja remont boiska sportowego	2010-2010	100,0	-	-	-	Uchwałą Rady Miejskiej zadanie zostało przeniesione do inwestycji do działu „Oświata i wychowanie”	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.		85154	SP Nr 11 ul. Moniuszki remont basenu	2010- 2010	100,0	255,0	-	-	zadanie w realizacji; wykonano wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, trwa remont szatni, natrysków i toalety dla niepełnosprawnych	XII.2010	HYDRO-KOL K. Kolasa Kowary	-	-	-	-	-
3.		85154	SP Nr 15 ul. Kamiennogórska remont wielofunkcyjnego boiska sportowego, w tym położenie nowej nawierzchni	2010- 2010	240,0	240,0	14,9	6,2	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę zadania, rozpoczęcie robót ziemnych w sierpniu br.	III kw. 2010	ARIM sp. z o.o. Jelenia Góra	14,9	14,9	-	-	-
4.		85154	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego remont bieżni i boiska do piłki siatkowej	2010- 2010	130,0	130,0	-	-	opracowano dokumentację techniczną, unieważniono 2 przetargi na wyłonienie wykonawcy z powodu braku ofert, ponowny przetarg ogłoszony zostanie w sierpniu br. – otwarcie ofert wrzesień br.	IV kw. 2010	-	-	-	-	-	-
5.		85154	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego remont wielofunkcyjnego boiska sportowego	2010- 2010	220,0	220,0	-	-	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę zadania, trwają roboty ziemne, unieważniono przetarg na wyłonienie wykonawcy remontu piłkochwyków, kolejny ogłoszony zostanie w sierpniu br.	III kw. 2010	ROBTENIS Budownictwo Sportowe R. Kłos Warszawa	-	-	-	-	-
6.		85154	Dom Dziecka Nr 2 „Dąbrówka” ul. Podgórzyńska remont placu zabaw	2010- 2010	30,0	30,0	30,0	100,0	zadanie wykonane; zamontowano urządzenia zabawowe, uporządkowano teren	-	-	30,0	30,0	-	-	-
7.		85154	zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego u zbiegu ulic Dembowskiego, Kamiennogórskiej, Os. Żeromskiego i Makuszyńskiego etap I boisko wielofunkcyjne	2010- 2010	140,0	140,0	-	-	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, w drugim postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę zadania; prace rozpoczęto w sierpniu br.	X.2010	JUL-DOM P. Mazurkiewicz Szczecin	-	-	-	-	-
IX.	852		Pomoc Społeczna	-	317,0	417,0	4,9	1,2	-	-	-	4,9	4,9	-	-	-
1.		85201	Dom Dziecka Nr 2 „Dąbrówka” remont kuchni i pomieszczeń przyległych, pomieszczeń wychowanków oraz korytarzy	2010- 2010	50,0	100,0	-	-	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę zadania, wyremontowano kuchnię, trwa remont pozostałych pomieszczeń	III kw. 2010	FHU Dach-Deker T. Chałampowicz Jelenia Góra	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.		85201	Dom Dziecka Nr 2 „Dąbrówka” - rozbiórka pomieszczeń gospodarczych - zabezpieczenie dawnego budynku mieszkalnego wpisanego w rejestr zabytków	2010-2010	50,0	50,0	-	-	zadanie wykonane, nierozliczone	III kw. 2010	FHU Dach-Deker T. Charłampowicz Jelenia Góra	-	-	-	-	-
3.		85202	Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” ul. Leśna remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w pionach budynku	2010-2010	100,0	100,0	4,3	4,3	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację projektową, wybrano wykonawcę zadania, prace remontowe rozpoczęto w lipcu br.	X.2010	PEBEX sp. z o.o. Jelenia Góra	4,3	4,3	-	-	-
4.		85202	Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” ul. Leśna remont segmentów mieszkalnych (mieszkania i przedpokoje)	2010-2010	100,0	150,0	-	-	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację projektową, wybrano wykonawcę zadania, prace remontowe rozpoczęto w lipcu br.	X.2010	PEBEX sp. z o.o. Jelenia Góra	-	-	-	-	-
5.		85203	Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Kilińskiego remont instalacji elektrycznej w kuchni i magazynie żywności	2010-2010	17,0	17,0	0,6	3,5	zadanie wykonane, nierozliczone	VIII. 2010	KAROL J. Majer Jelenia Góra	0,6	0,6	-	-	-
X.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	390,0	390,0	65,4	16,8	-	-	-	65,4	65,4	-	-	-
1.		90015	remont słupów oświetlenia drogowego	2010-2010	160,0	160,0	-	-	zadanie w trakcie realizacji, w maju br. zawarto umowę z wykonawcą na realizację zadania	III kw. 2010 r.	Instalacyjna Spółka Prac Elektrycznych ISPE sp. z o.o. Mysłakowice	-	-	-	-	-
2.		90015	doświetlenie przejść dla pieszych	2010-2010	75,0	75,0	65,4	87,2	zadanie wykonane, doświetlono przejścia: - ul. Wojska Polskiego – 1 przejście, - ul. Bacewicz – 3 przejścia, - ul. Korczaka – 1 przejście	III kw. 2010 r.	Instalacyjna Spółka Prac Elektrycznych ISPE sp. z o.o. Mysłakowice	65,4	65,4	-	-	-
3.		90095	remont fontanny Tulipan na Placu Piastowskim	2010-2010	30,0	30,0	-	-	zadanie wykonane, nierozliczone	III kw. 2010 r.	Import – Export Fontanny z Kamienia R. Kaczmarczyk Ciasna	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.		90095	remont instalacji energetycznej na targowisku „Flora”	2010-2010	25,0	25,0	-	-	zadanie nie będzie realizowane z uwagi na zmianę koncepcji zagospodarowania targowisk	2010	-	-	-	-	-	-
5.		90095	rozbiórka fontanny i zagospodarowanie terenu przy ul. Wolności	2010-2010	100,0	100,0	-	-	realizacja zadania w II półroczu br.	IV kw. 2010 r.	-	-	-	-	-	-
XI.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	160,0	160,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.		92106	Teatr im. C.K. Norwida rozbiórka budynku przy ul. Sudeckiej	2010-2010	20,0	20,0	-	-	wypowiedziano umowę najmu firmie KIPERS użytkującej lokal w budynku przy ul. Sudeckiej, opracowano dokumentację, unieważniono postępowanie na wybór wykonawcy zadania – wpłynęły dwie oferty, których ceny przekraczały zabezpieczone środki, ponowne postępowanie rozstrzygnięte będzie w sierpniu br.	XII.2010	-	-	-	-	-	-
2.		92106	Teatr im. C.K. Norwida opracowanie koncepcji remontu sceny i widowni	2010-2010	20,0	20,0	-	-	prowadzono działania zmierzające do wyłonienia wykonawcy koncepcji; unieważniono pierwsze postępowanie – wpłynęły 2 oferty, których ceny przekraczały zabezpieczone środki, kolejne dwa postępowania unieważniono z braku ofert; w sierpniu br. podjęte będą negocjacje z wykonawcami, którzy złożyli oferty w pierwszym postępowaniu	XII.2010	-	-	-	-	-	-
3.		92116	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” remont filii Nr 3 przy ul. Różyckiego	2010-2010	50,0	50,0	-	-	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę zadania; trwają prace remontowe	IX.2010	Z-d Murarski A. Broś Szkłarska Poręba	-	-	-	-	-
4.		92120	Wieża Wojanowska renowacja wieży wraz z konserwacją zegara	2010-2010	70,0	70,0	-	-	zadanie w realizacji; trwają prace przy konserwacji zegara, zlecono opracowanie projektu remontu elewacji wieży	XII.2010	Zakład Konserwacji Obiektów Zabytkowych Poznań	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
XII.	926		Kultura fizyczna i sport	-	250,0	240,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.		92601	obiekt sportowy przy ul. Sudeckiej 42 remont hali sportowej - remont instalacji c.o., malowanie ścian	2010-2010	200,0	200,0	-	-	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę zadania, trwają roboty budowlane	III kw. 2010	PPHU KAMEX Kamienna Góra	-	-	-	-	-
2.		92601	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza przygotowanie obiektów do sezonu letniego	2010-2010	50,0	-	-	-	Zarządzeniem Prezydenta Miasta środki przeniesiono na zakup materiałów; realizacja zadania w ramach robót publicznych	-	-	-	-	-	-	-
3.		92601	opracowanie dokumentacji na dostosowanie obiektu stadionu przy ul. Złotniczej do wymogów Euro 2012	2010-2010	-	40,0	-	-	zadanie w realizacji; trwa opracowanie koncepcji dostosowania obiektu stadionu do wymogów EURO 2012	2010	Biuro Architektoniczne M. Strzelecki Zielona Góra	-	-	-	-	-