

Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2009 r.

w tys. zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Nakłady				Poniesione wydatki na 30.06. 2009 r.	Wykonany zakres rzeczowy	Przewidywany termin zakończenia zadania	Wykonawca	Źródła finansowania wydatków				
					Plan uchwalony	Plan po zmianach	Poniesione w I półroczu 2009 r.	% wykonania					środki budżetu miasta ogółem	w tym:			inne źródła
														środki własne budżetu miasta	dotacje z funduszy celowych i innych źródeł	pożyczki (p), kredyty (k)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			OGÓŁEM (I+ ... +XIV)	-	64.952,7	72.233,6	8.405,7	11,6	14.979,4	-	-	-	14.950,6	6.454,2	5.083,2	3.413,2	28,8
I.	600		Transport i łączność (A+B)	-	24.983,4	26.667,2	1.297,2	4,9	1.297,2	-	-	-	1.297,2	1.297,2	-	-	-
A			lokalny transport zbiorowy – MZK	-	1.354,2	4.054,2	1.274,9	31,4	1.274,9	-	-	-	1.274,9	1.274,9	-	-	-
1.		60004	zakupy inwestycyjne	2009-2009	1.000,0	3.700,0	994,0	26,9	994,0	zadanie w trakcie realizacji, zakupiono 5 autobusów	III kw. 2009	SOLARIS BUS & COACH S.A. Bolechowo, MAN TRUCK & Bus Polska Sp. z o.o. Nadarzyn	994,0	994,0	-	-	-
		60004	odsetki od kredytu zad. 1	2009-2009	24,2	24,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.		60004	zakupy inwestycyjne	2009-2009	20,0	20,0	20,0	100,0	20,0	zadanie wykonane; zakupiono samochód osobowy do nadzoru ruchu	-	POLITECHNIK Sp. z o.o. Wrocław	20,0	20,0	-	-	-
3.		60004	zakupy urządzeń warsztatowych i dla stacji diagnostycznej	2009-2009	188,0	188,0	187,7	99,9	187,7	zadanie wykonane		PHU PRONAR Gajków, IZCS Sp. z o.o. Ława, ITALCOM Sp. z o.o. Katowice, STERTILKONI Polska Sp. z o.o. Poznań	187,7	187,7	-	-	-
4.		60004	przebudowa garażowej stacji paliw	2007-2009	122,0	122,0	73,2	60,0	73,2	zadanie w trakcie realizacji, wykonano roboty sanitarne oraz stopy fundamentowe, umowa na dalszą część robót budowlanych została rozwiązana z dotychczasowym wykonawcą, trwa wybór nowego wykonawcy zadania	IV kw. 2009	PUHP Andrzej Nowacki Jelenia Góra	73,2	73,2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
B	600		Drogi publiczne	-	23.629,2	22.613,0	22,3	0,1	22,3	-	-	-	22,3	22,3	-	-	-
1.		60015	budowa obwodnicy południowej - etap I, zadanie I (ul. W. Pola - ul. Sudecka) w Jeleniej Górze	2007-2011	5.000,0	5.000,0	11,2	0,2	11,2	złożono wnioski do Urzędu Marszałkowskiego, który uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, w sierpniu br. decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego uzyskał dofinansowanie z EFRR; planowany przetarg na roboty – listopad 2009 r.	2011	EUROMOSTY M. Wdowiak Kłodzko	11,2	11,2	-	-	-
		60015	odsetki od kredytu zad. 1	2009-2009	13,5	13,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.		60015	przebudowa ul. Wyczółkowskiego w Jeleniej Górze	2008-2009	1.951,2	200,0	-	-	-	zadanie nierozpoczęte z powodu nie otrzymania dotacji z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011	2010	-	-	-	-	-	-
3.		60015	przebudowa ul. Głowackiego w Jeleniej Górze	2008-2009	963,7	1.113,7	-	-	-	zadanie w trakcie realizacji, w kwietniu br. zawarto umowę z wykonawcą, trwają roboty budowlane	III kw. 2009	Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Jelenia Góra	-	-	-	-	-
		60015	odsetki od kredytu zad. 2 i 3	2009-2009	67,3	67,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.		60015	wykupy gruntów zajętych pod drogi	2009-2009	100,0	55,0	0,7	1,2	0,7	opracowano operat szacunkowy dla działki nr 176 położonej przy ul. Michałowickiej, przygotowano decyzję o wypłacie odszkodowania	IV kw. 2009	-	0,7	0,7	-	-	-
5.		60015	opracowanie dokumentacji budowlanej na przebudowę ulicy Wojewódzkiej	2009-2009	-	80,0	-	-	-	wpłynęło 5 ofert, trwa wybór wykonawcy na opracowanie dokumentacji	IV kw. 2009	-	-	-	-	-	-
6.		60015	opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Łomnickiej	2009-2009	170,0	180,0	-	-	-	zadanie w trakcie realizacji, wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji	IV kw. 2009	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.		60016	uporządkowanie kanalizacji deszczowej w ulicach: Daszyńskiego, Powstania Listopadowego i Kasprowicza	2008-2009	471,3	641,3	-	-	-	zadanie w trakcie realizacji, w maju br. zawarto umowę z wykonawcą, trwają prace budowlane	III kw. 2009	Przedsiębiorstwo Melioracji i Inżynierii Środowiska EKO-MEL Sp. z o.o. Jelenia Góra	-	-	-	-	-
8.		60016	budowa ulic na osiedlu Żabia	2008-2011	300,0	300,0	-	-	-	zadanie w trakcie realizacji, zawarto umowę z wykonawcą i przekazano plac budowy	2011	Przedsiębiorstwo Budowy i Remontu Dróg Budownictwo Ogólne Lubań	-	-	-	-	-
		60016	odsetki od kredytu zad. 7 i 8	2009-2009	32,3	32,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.		60016	przebudowa ulic Żwirki i Wigury w Jeleniej Górze	2008-2009	864,5	1.090,0	-	-	-	zadanie w trakcie realizacji, w czerwcu br. zawarto umowę z wykonawcą, trwają prace budowlane	III kw. 2009	Heilit + Woerner Budowlana Sp. z o.o. Wrocław	-	-	-	-	-
10.		60016	przebudowa ulicy Daszyńskiego	2009-2009	540,0	330,0	-	-	-	zadanie w trakcie realizacji, w czerwcu br. zawarto umowę z wykonawcą, trwają prace budowlane	IV kw. 2009	Kółko Rolnicze Siedlęcin	-	-	-	-	-
		60016	odsetki od kredytu zad. 9 i 10	2009-2009	145,4	145,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.		60016	budowa odcinka drogi tranzytowej od ulicy Spółdzielczej do ulicy Lubańskiej w Jeleniej Górze wraz z infrastrukturą	2007-2010	9.840,0	9.840,0	-	-	-	zadanie będzie realizowane po otrzymaniu dofinansowania z RPO	2010	-	-	-	-	-	-
12.		60016	przebudowa ul. Powstańców Śląskich wraz z budową łącznika do ul. Waryńskiego w Jeleniej Górze	2008-2010	1.265,0	1.265,0	-	-	-	opracowano dokumentację niezbędną do złożenia we wrześniu br. wniosku do priorytetu „Miasta” w ramach RPO	2011	Azymut s.c. Geodezja i Kartografia Jelenia Góra	-	-	-	-	-
13.		60016	przebudowa ulic Kilińskiego i Pijarskiej w Jeleniej Górze	2009-2011	10,0	10,0	-	-	-	we wrześniu zostanie złożony wniosek do RPO WD priorytet „Miasta”	2011	-	-	-	-	-	-
14.		60016	przebudowa ul. Kolberga w Jeleniej Górze	2009-2010	150,0	150,0	-	-	-	zadanie nierozpoczęte	2010	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15.		60016	przebudowa ul. Sygietyńskiego w Jeleniej Górze	2009-2010	170,0	170,0	-	-	-	zadanie nierozpoczęte	2010	-	-	-	-	-	-
16.		60016	przebudowa ul. Saneczkowej w Jeleniej Górze	2009-2009	720,0	620,0	2,3	0,4	2,3	zadanie w trakcie realizacji; wykonano: - dokumentację geodezyjną oraz projekty podziału działek nr 176 obręb 0014, AM-8, - rozpoczęto roboty drogowe	III kw. 2009	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych TRAKT Sędziszów	2,3	2,3	-	-	-
17.		60016	przebudowa ulic na osiedlu Pod Wałami	2009-2010	360,0	360,0	-	-	-	zadanie w trakcie realizacji, wykonano: - nawierzchnię bitumiczną ulicy Tabaki, - nawierzchnię z kostki brukowej betonowej ulic Bilewicza, Starzyńskiego	III kw. 2009	Przedsiębiorstwo Budowy i Remontu Dróg Budownictwo Ogólne Lubań	-	-	-	-	-
18.		60016	likwidacja barier komunikacyjnych w obszarze pogranicza polsko-niemieckiego katalizatorem rozwoju dolnośląskich i saksońskich firm	2008-2011	100,0	154,5	6,7	4,4	6,7	w czerwcu br. został złożony wstępny wniosek do EWT Polska- Saksonia	2011	„Azymut” s.c. Geodezja i Kartografia Jelenia Góra	6,7	6,7	-	-	-
19.		60016	wykupy gruntów zajętych pod drogi	2009-2009	100,0	145,0	1,3	0,9	1,3	opracowano operaty szacunkowe dla działki nr 457/2 przy ul. Makuszyńskiego, nr 379/5 przy ul. Chrobrego	IV kw. 2009	MS WARTOŚĆ Jelenia Góra	1,3	1,3	-	-	-
20.		60016	utwardzenie nawierzchni ulicy Osiedle Żeromskiego	2009-2009	65,0	65,0	-	-	-	zadanie w trakcie realizacji, w czerwcu br. zawarto umowę z wykonawcą i przekazano plac budowy	III kw. 2009	Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Jelenia Góra	-	-	-	-	-
21.		60016	utwardzenie nawierzchni ulicy Nowej	2009-2009	200,0	110,0	-	-	-	zadanie w trakcie realizacji, w maju br. zawarto umowę z wykonawcą i przekazano plac budowy	III kw. 2009	Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Jelenia Góra	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
22.		60016	opracowanie dokumentacji na przebudowę odcinka ul. Chrobrego	2009-2009	30,0	30,0	-	-	-	zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji	III kw. 2009	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Usługi Budowlano – Instalacyjne KASAM Jelenia Góra	-	-	-	-	-
23.		60016	utwardzenie nawierzchni parkingu przy ul. Wróblewskiego	2009-2009	-	150,0	-	-	-	zadanie w realizacji, ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy zadania – koniec sierpnia 2009	IV kw. 2009	-	-	-	-	-	-
24.		60016	przebudowa chodników przy ulicy Bogusławskiego	2009-2009	-	250,0	-	-	-	zadanie w trakcie realizacji, w lipcu br. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji	IV kw. 2009	-	-	-	-	-	-
25.		60078	przebudowa nawierzchni ulicy Kasprowicza w Jeleniej Górze, etap II – przebudowa chodnika	2009-2009	-	45,0	-	-	-	zadanie w trakcie realizacji, wyłoniono wykonawcę robót i przekazano plac budowy	III kw. 2009	Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich TRAKT Marciszów	-	-	-	-	-
II.	630		Turystyka	-	8.440,0	6.782,0	2.057,3	30,3	1.968,6	-	-	-	1.968,6	1.967,6	1,0	-	-
1.		63003	uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrowiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych – etap I Rewitalizacja Parku Zdrojowego	2008-2011	300,0	300,0	278,1	92,7	195,0	opracowano projekt budowlano-wykonawczy, studium wykonalności; złożono wnioski o dofinansowanie zadania do działania „Turystyka uzdrowskowa” w ramach RPO, wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, przekazany został do oceny strategicznej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego	2011	Pracownia Projektowa Architektury Krajobrazu PRZESTRZEŃ Warszawa	195,0	195,0	-	-	-
2.		63003	udostępnienie szlaków do aktywnej turystyki rowerowej jako uzupełnienie oferty turystycznej miasta Jelenia Góra	2008-2010	500,0	500,0	13,6	2,7	13,6	opracowano dokumentację niezbędną do złożenia wniosku; złożono wniosek o dofinansowanie budowy szlaku rowerowego na odc. Zabobrze-węzeł Grabarów do priorytetu „Turystyka i kultura” w ramach RPO, wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną, obecnie trwa ocena merytoryczna	2010	Maciej Ignaciuk Janowice Wielkie Emil Wierciński Jelenia Góra	13,6	13,6	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.		63003	łączenie spinające euroregionalne trasy rowerowe: ER-2 „Liczyrzepa” z ER-6 „Dolina Bobru” w Jeleniej Górze	2008-2010	50,0	50,0	-	-	-	rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na odcinek od ul. Sudeckiej (od nowego cmentarza) poprzez ul. Czarnoleską, Nową, Mickiewicza, wzdłuż osadnika i dalej w kierunku ul. Cinciały	2010	ZUP WIR Lubin	-	-	-	-	-
4.		63003	„Południowo-zachodni szlak cystersów” – współudział w projekcie	2008-2010	230,0	230,0	4,5	2,0	4,5	opracowano dokumentację techniczną na budowę parkingu przy ul. Oskara Langego i Podgórzeńskiej, złożono wnioski o pozwolenie na budowę; wnioski o dofinansowanie zadania z Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka” złożony zostanie przez Urząd Marszałkowski w IV kw. br.	2010	INTERPROJEKT Dziwiszów	4,5	4,5	-	-	-
5.		63003	szlakiem wież widokowych pogranicza polsko-czeskiego	2008-2011	440,0	440,0	1,2	0,3	1,2	Wieża Krzywoustego – w marcu br. zadanie uzyskało dofinansowanie z EWT Polska-Czechy; wyłoniono wykonawcę, rozpoczęto prace	2011	Konsorcjum: Z-d Wielobranżowy SZMUSZ Rybnik, Z-d Konserwacji Zabytków BELLE ARTI Łaziska Górne	1,2	0,2	1,0	-	-
6.		63003	rewitalizacja ośrodków sportowych w Jeleniej Górze i Jabloncu nad Nisou	2008-2011	150,0	150,0	1,0	0,7	1,0	w trakcie opracowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku do EWT Polska-Czechy – termin złożenia wniosku listopad br.	2011	Biuro Projektowe „CM” sp. z o.o. Wrocław	1,0	1,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
7.		63003	Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej	2008- 2011	4.600,0	4.600,0	1.651,5	35,9	1.648,0	opracowano koncepcję programowo-przestrzenną, trwa kompletowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę; projekt ujęty został na liście podstawowej projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”, wniosek o dofinansowanie złożony zostanie na początku października br.	2011	MWM sp. z o.o. Gliwice	1.648,0	1.648,0	-	-	-	
8.		63003	odbudowa kanału Młynówka rz. Bóbr w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych	2008- 2010	2.000,0	-	-	-	-	uchwałą Nr 396/L/2009 Rady Miejskiej z dnia 26 maja br. zadanie przeniesione zostało do działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	-	-	-	-	-	-	-	
		60003	odsetki od kredytu zad. 7 i 8	2009- 2009	70,0	70,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.		63003	Zespół pocysterski w Jeleniej Górze - Cieplicach	2009- 2012	-	250,0	74,1	29,4	72,0	opracowano program funkcjonalno-użytkowy, studium wykonalności; w czerwcu br. złożono wniosek o dofinansowanie projektu do priorytetu „Turystyka i kultura” w ramach RPO, wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną, obecnie trwa ocena merytoryczna	2012	M. Przybylska Gorzów Wielkopolski, Usługi Projektowe H. Romanowska Jelenia Góra	72,0	72,0	-	-	-	
10.		63003	„Na ścieżkach Ducha Gór” – współudział w projekcie	2009- 2010	-	26,0	-	-	-	złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach RPO z priorytetu „Turystyka i Kultura”, trwa ocena formalna wniosku; zadanie obejmuje wyposażenie dróg rowerowych na „Perłę Zachodu” i wzdłuż ul. Sudeckiej w urzędzenia zabezpieczające, miejsca odpoczynku oraz oznakowanie	2010	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.		70095	renowacja budynków socjalnych przy ul. Weigla 26/28, 30/32	2008-2010	250,0	250,0	-	-	-	przygotowano dokumentację niezbędną do złożenia wniosku, wniosek o dofinansowanie z priorytetu „Miasta” w ramach RPO złożony zostanie, zgodnie z terminem naboru, do 7.09.br.	2010	W. Warszawski WARSBUD Nadzory i Kosztorysowanie Jelenia Góra	-	-	-	-	-
4.		70095	renowacja budynków socjalnych przy ul. Powstańców Śląskich 4a, 7, 23, 24	2009-2011	46,0	46,0	-	-	-	przygotowano dokumentację niezbędną do złożenia wniosku, wniosek o dofinansowanie z priorytetu „Miasta” w ramach RPO złożony zostanie, zgodnie z terminem naboru, do 7.09.br.	2011	J. Zadrożny Usługi Projektowo- Budowlane Jelenia Góra	-	-	-	-	-
5.		70095	renowacja budynków socjalnych przy ul. Lwóweckiej 19, 21, 29, 31, 33, 35	2009-2011	53,0	53,0	-	-	-	przygotowano dokumentację niezbędną do złożenia wniosku, wniosek o dofinansowanie z priorytetu „Miasta” w ramach RPO złożony zostanie, zgodnie z terminem naboru, do 7.09.br.	2011	J. Zadrożny Usługi Projektowo- Budowlane Jelenia Góra	-	-	-	-	-
6.		70095	renowacja budynków przy ul. Drzymały 11-13	2009-2011	6,0	6,0	-	-	-	przygotowano dokumentację niezbędną do złożenia wniosku, wniosek o dofinansowanie z priorytetu „Miasta” w ramach RPO złożony zostanie, zgodnie z terminem naboru, do 7.09.br.	2011	FUH „Projekt-M” Jelenia Góra	-	-	-	-	-
7.		70095	ul. Mickiewicza 12 podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej	2009-2009	100,0	100,0	10,3	10,3	-	zad. w realizacji; podłączono budynek do miejskiej sieci ciepłowniczej, trwa budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania	IX.2009	FH-U „Metalowiec” Jelenia Góra, PEC Jelenia Góra	-	-	-	-	-
8.			ZGL „Północ” zakupy inwestycyjne	2008-2008	30,0	30,0	24,2	80,7	24,2	zakupiono 8 zestawów komputerowych, 2 drukarki, 2 komputery przenośne; pozostałe zakupy w II półroczu br.	XII.2009	-	-	-	-	-	24,2
9.			ZGL „Południe” zakupy inwestycyjne	2008-2008	30,0	30,0	4,6	15,3	4,6	zakupiono 3 drukarki; pozostałe zakupy w II półroczu br.	XII.2009	-	-	-	-	-	4,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
IV.	710		Działalność usługowa	-	120,0	120,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.		751035	cmentarz komunalny przy ul. Romera – pozyskanie nowej powierzchni grzebalnej	2008-2009	120,0	120,0	-	-	-	zadanie w trakcie realizacji, zakończono roboty związane z niwelacją terenu	III kw. 2009	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jeleniej Górze	-	-	-	-	-
V.	750		Administracja publiczna	-	540,0	540,0	122,4	22,7	122,4	-	-	-	122,4	92,5	29,9	-	-
1.		75023	budowa parkingu przy budynku Urzędu Miasta ul. Ptasia 2	2009-2009	250,0	250,0	-	-	-	opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę, w sierpniu br. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania, otwarcie ofert 7 września br.	IV kw. 2009	-	-	-	-	-	-
2.		75023	rozbudowa sieci teleinformatycznej Urzędu Miasta	2009-2009	60,0	60,0	22,1	36,8	22,1	zakupiono i zamontowano 3 switche zarządzalne przeznaczone do szaf dystrybucyjnych w budynkach przy ul. Sudeckiej, niezbędne do rozbudowy infrastruktury sieci do standardu 1G, pozostałe zakupy w II półroczu br.	IV kw. 2009	-	22,1	22,1	-	-	-
3.		75023	zakupy inwestycyjne, w tym:	2009-2009	200,0	200,0	70,4	35,2	70,4	-	-	-	70,4	70,4	-	-	-
			- sprzęt elektroniczno-komputerowy na potrzeby Urzędu		70,0	70,0	64,7	92,4	64,7	zakupiono 2 skanery, 5 kserokopiarek z interfejsem sieciowym	III kw. 2009	-	64,7	64,7	-	-	-
			- oprogramowanie operacyjne, aplikacyjne i biurowe		30,0	30,0	5,7	19,0	5,7	zakupiono program Super Edit przeznaczony do współpracy ze skanerem wielkoformatowym i ploterem; pozostałe zakupy w II półroczu br.	IV kw. 2009	-	5,7	5,7	-	-	-
			- samochód osobowy		100,0	100,0	-	-	-	nie podjęto realizacji zadania	XII.2009	-	-	-	-	-	-
4.		75023	zakup sprzętu komputerowego	2009-2009	30,0	30,0	29,9	99,7	29,9	zakupiono zestaw komputerowy z drukarką oraz serwer do obsługi TFOGR	-	-	29,9	-	29,9	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
VI.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	1.172,7	846,9	40,0	4,7	40,0	-	-	-	40,0	40,0	-	-	-
1.		75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ul. Sudecka dofinansowanie zakupu ciągnika siodłowego	2009-2009	60,0	70,0	-	-	-	trwają rozmowy z miastem Karpacz i Szklarska Poręba w sprawie pozyskania dodatkowych środków na zakup używanego ciągnika siodłowego; realizacja zadania w IV kw. br.	IV kw. 2009	-	-	-	-	-	-
2.		75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ul. Sudecka Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 2 wymiana bram garażowych	2009-2009	60,0	60,0	-	-	-	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej czasowo wstrzymała wydatki na tym zadaniu (blokada środków)	XII.2009	-	-	-	-	-	-
3.		75412	system poprawy stanu bezpieczeństwa w Euroregionie Nysa w obszarach górskich – współudział w projekcie	2009-2009	628,9	628,9	-	-	-	wniosek złożony w 2008 r. do EWT Polska-Czechy nie uzyskał dofinansowania; liderem projektu był czeski Euroregion Nysa. W listopadzie br. złożony zostanie nowy wniosek do EWT Polska-Czechy z mniejszą liczbą partnerów, a miasto Jelenia Góra będzie liderem projektu	2010	-	-	-	-	-	-
4.		75416	transgraniczna współpraca policji miejskiej w Euroregionie Nysa – współudział w projekcie	2009-2009	375,8	-	-	-	-	wniosek złożony w 2008 r. do EWT Polska-Czechy nie uzyskał dofinansowania; liderem projektu był czeski Euroregion Nysa. Jeden z partnerów nie dostarczył kompletnego dokumentu o zabezpieczeniu współfinansowania. Zakres rzeczowy zadania dla miasta Jeleniej Góry został objęty projektem pn. monitoring rejonów turystycznych miasta Jelenia Góra	-	-	-	-	-	-	-
5.		75416	Straż Miejska – zakupy inwestycyjne	2009-2009	20,0	20,0	-	-	-	realizacja zadania w II półroczu br.	XII.2009	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6.		75421	zakup i montaż 2 syren elektronicznych DSE na budynkach	2009-2009	28,0	28,0	-	-	-	zadanie wykonane; roboty niefakturowane, rozliczenie zadania nastąpiło w lipcu br.	-	-	-	-	-	-	-
7.		75404	wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze z przeznaczeniem na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście – współfinansowanie zakupu 2 samochodów	2009-2009	-	40,0	40,0	100,0	40,0	środki finansowe przekazano do Komendy Miejskiej Policji; zakupiono 2 samochody osobowe	-	-	40,0	40,0	-	-	-
VII.	758		Rozliczenia różne – rezerwa celowa na inicjatywy lokalne z udziałem ludności	2009-2009	150,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.		75818	rezerwa celowa na inicjatywy lokalne z udziałem ludności	2009-2009	150,0	-	-	-	-	Zarządzeniem PM Nr 0151-1022/V/09 z dnia 20 maja 2009 r. środki finansowe przeniesiono do dysponentów	-	-	-	-	-	-	-
VIII.	801		Oświata i Wychowanie (a+b+c+d+e)	-	8.745,2	9.104,2	1.445,0	15,9	185,7	-	-	-	185,7	185,7	-	-	-
a/			szkoły podstawowe	-	5.149,3	5.349,3	863,6	16,1	45,0	-	-	-	45,0	45,0	-	-	-
1.		80101	SP Nr 3 ul. PCK termomodernizacja obiektu	2008-2009	700,0	780,0	-	-	-	zadanie w realizacji, trwa wykonanie elewacji z ociepleniem budynku	IV kw. 2009	Dek-Pol Sp.j. Jelenia Góra	-	-	-	-	-
2.		80101	SP Nr 11 ul. Moniuszki termomodernizacja obiektu	2009-2009	2.800,0	2.670,0	665,5	25,0	1,9	zakończono wymianę okien, trwa ocieplenie stropodachu, wykonanie elewacji z ociepleniem budynku	IV kw. 2009	Fabryka Okien Spectrum Lublin, Ekobud Szprotawa, INTER-BAUPOL Bolesławiec	1,9	1,9	-	-	-
3.		80101	SP Nr 15 ul. Kamiennogórska termomodernizacja obiektu	2008-2009	750,0	800,0	0,9	0,1	0,9	zadanie w realizacji, trwa ocieplenie stropodachu, wykonanie elewacji z ociepleniem budynku	IV kw. 2009	Ekobud Szprotawa, PU-B „KAJA” Jelenia Góra	0,9	0,9	-	-	-
		80101	odsetki od pożyczki zad. 1, 2, 3	2009-2009	48,1	48,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.		80101	SP Nr 10 ul. Morcinka budowa boiska sportowego - zadanie finansowane z programu Ministerstwa Sportu pn. „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży”	2009-2009	-	200,0	-	-	-	zadanie w realizacji, opracowano dokumentację projektową, w sierpniu br. wybrano wykonawcę zadania	IV kw. 2009	ROB -TENIS R. Kłós Warszawa	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.		80101	SP Nr 2 ul. Armii Krajowej zakupy inwestycyjne kserokopiarka	2009- 2009	6,5	6,5	6,4	98,5	6,4	zadanie wykonane	-	-	6,4	6,4	-	-	-
6.		80101	SP Nr 3 ul. PCK zakupy inwestycyjne kserokopiarka	2009- 2009	6,5	6,5	6,5	100,0	6,5	zadanie wykonane	-	-	6,5	6,5	-	-	-
7.		80101	SP Nr 6 ul. Cieplicka zakupy inwestycyjne kosiarka, centrala alarmowa	2009- 2009	10,7	10,7	10,7	100,0	10,7	zadanie wykonane	-	-	10,7	10,7	-	-	-
8.		80101	SP Nr 8 ul. Paderewskiego zakupy inwestycyjne kserokopiarka	2009- 2009	6,5	6,5	6,4	98,5	6,4	zadanie wykonane	-	-	6,4	6,4	-	-	-
9.		80101	SP Nr 11 ul. Moniuszki zakupy inwestycyjne maszyna do mycia podłóg	2009- 2009	13,0	13,0	12,2	93,9	12,2	zadanie wykonane	-	-	12,2	12,2	-	-	-
10.		80102	poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze	2008- 2011	808,0	808,0	155,0	19,2	-	zadanie w realizacji, opracowano dokumentację projektową, otrzymano dofinansowanie zadania w ramach RPO WD, w trakcie podpisanie umowy o dofinansowanie zadania	2011	„Inwest-bud” Jelenia Góra, MARKO Wrocław	-	-	-	-	-
b/			przedszkola	-	326,0	326,0	79,7	24,5	23,9	-	-	-	23,9	23,9	-	-	-
1.		80104	MP Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego termomodernizacja obiektu	2009- 2009	260,0	260,0	57,3	22,0	1,5	zakończono wymianę okien, trwa ocieplenie stropodachu	IV kw. 2009	Fabryka Okien Spectrum Lublin, Ekobud Szprotawa	1,5	1,5	-	-	-
		80104	odsetki od pożyczki zad. 1	2009- 2009	3,2	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.		80104	MP Nr 2 ul. Piłsudskiego zakupy inwestycyjne kserokopiarka	2009- 2009	6,5	6,5	6,4	98,5	6,4	zadanie wykonane	-	-	6,4	6,4	-	-	-
3.		80104	MP Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego zakupy inwestycyjne kocioł warzywny	2009- 2009	10,0	10,0	10,0	100,0	10,0	zadanie wykonane	-	-	10,0	10,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.		80104	MP Nr 13 ul. Karłowicza zakupy inwestycyjne piec konwekcyjny	2009- 2009	6,0	6,0	6,0	100,0	6,0	zadanie wykonane	-	-	6,0	6,0	-	-	-
5.		80104	MP Nr 19 ul. Kurpińskiego zakupy inwestycyjne pralnia przemysłowa, obieraczka do ziemniaków z płuczką	2009- 2009	31,5	31,5	-	-	-	realizacja zadania w II półroczu br.	-	-	-	-	-	-	-
6.		80104	MP Nr 27 ul. Tuwima zakupy inwestycyjne szafa chłodnicza, piec konwekcyjny	2009- 2009	8,8	8,8	-	-	-	realizacja zadania w II półroczu br.	-	-	-	-	-	-	-
c/			gimnazja	-	1.618,1	1.618,1	149,3	9,2	18,2	-	-	-	18,2	18,2	-	-	-
1.		80110	G Nr 2 ul. Sudecka termomodernizacja obiektu	2009- 2009	610,0	610,0	82,8	13,6	0,7	zakończono wymianę okien, trwa wykonanie elewacji z ociepleniem budynku	IV kw. 2009	Fabryka Okien Spectrum Lublin, Konsorcjum: PBGiE „Ergobud” Bogatynia, ZUR- B Jelenia Góra, FU-H „Izabela” Jelenia Góra	0,7	0,7	-	-	-
2.		80110	G Nr 3 ul. Grunwaldzka termomodernizacja obiektu	2009- 2009	990,0	990,0	50,0	5,1	1,0	zakończono wymianę okien, trwa ocieplenie stropodachu, wykonanie elewacji z ociepleniem budynku	IV kw. 2009	Fabryka Okien Spectrum Lublin, Ekobud Szprotawa, INTER-BAUPOL Bolesławiec	1,0	1,0	-	-	-
		80110	odsetki od pożyczki zad. 1 i 2	2009- 2009	1,6	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.		80110	G Nr 1 ul. Piłsudskiego zakupy inwestycyjne sprzęt nagłaśniający	2009- 2009	10,5	10,5	10,5	100,0	10,5	zadanie wykonane	-	-	10,5	10,5	-	-	-
4.		80110	G Nr 2 ul. Sudecka zakupy inwestycyjne serwer komputerowy	2009- 2009	6,0	6,0	6,0	100,0	6,0	zadanie wykonane	-	-	6,0	6,0	-	-	-
d/			szkoły zawodowe	-	1.551,8	1.613,8	252,4	9,7	3,8	-	-	-	3,8	3,8	-	-	-
1		80130	poprawa oferty Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze poprzez rozbudowę bazy szkolnej	2008- 2011	300,0	300,0	1,8	0,6	1,8	w trakcie drugiej oceny merytorycznej wniosek złożony do dofinansowania w ramach PO Infrastruktura i Środowisko	2011	„Inwest-bud” Jelenia Góra, Forum-Projekt Jelenia Góra	1,8	1,8	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.		80130	modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku - współudział w projekcie	2009-2011	438,6	438,6	-	-	-	zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach RPO, Urząd Marszałkowski przygotowuje postępowania przetargowe na wybór wykonawców zadań w ramach projektu	2011	-	-	-	-	-	-
3.		80130	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II winda zewnętrzna	2009-2009	100,0	152,0	152,0	100	1,0	zadanie wykonane, nierozliczone	-	PHU WIWRA Gdańsk	-	-	-	-	-
4.		80130	Zespół Szkół Technicznych „MECHANIK” ul. Obrońców Pokoju „Rozwój bazy dydaktycznej ZSzT Mechanik”	2008-2011	-	10,0	-	-	-	trwa przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia we wrześniu br. wniosku do priorytetu „Miasta” w ramach RPO	2011	PRO-EURO Konsulting i Szkolenia Wrocław	-	-	-	-	-
5.		80130	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja zakupy inwestycyjne pralko-suszarka, kserokopiarka	2009-2009	16,0	16,0	-	-	-	realizacja zadania w II półroczu br.	-	-	-	-	-	-	-
6.		80140	nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze zadanie 1 adaptacja budynku internatu na pracownię praktycznej nauki zawodu	2008-2010	697,2	697,2	98,6	14,1	1,0	zadanie w realizacji, opracowano dokumentację projektową, otrzymano dofinansowanie zadania w ramach RPO WD, w trakcie podpisanie umowy o dofinansowanie zadania	2010	„Inwest-bud” Jelenia Góra, MARKO Wrocław	1,0	1,0	-	-	-
e/			pozostała działalność	-	100,0	197,0	100,0	50,8	94,8	-	-	-	94,8	94,8	-	-	-
1.		80195	dokumentacja niezbędna do wykonania w 2009 r. termomodernizacji oraz audytów dla obiektów planowanych do termomodernizacji w 2010 r.	2009-2009	100,0	100,0	100,0	100,0	94,8	zadanie zakończone, opracowano dokumentację projektową na termomodernizację i kolorystykę: SP Nr 3, SP Nr 15, SP Nr 11, G Nr 2, G Nr 3, MP Nr 10 oraz audyty energetyczne dla: MP 27, ZSzO Nr 1, ZSzO Nr 2, ZSzT Mechanik,	-	Forum PROJEKT Jelenia Góra, ZOWiP J.Dusza Jelenia Góra, Energo-Bud Wrocław	94,8	94,8	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.		80195	SP Nr 2 ul. Armii Krajowej i SP Nr 15 ul. Kamiennogórska „Akademia Młodych Talentów” – projekt przewidziany do realizacji z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zakupy inwestycyjne m.in. laptopy, tablice interaktywne, kserokopiarka, rzutnik, telewizor, sprzęt audio	2009-2009	-	97,0	-	-	-	realizacja zadania w II półroczu br.	-	-	-	-	-	-	-
IX.	851		Ochrona zdrowia	-	250,0	250,0	250,0	100,0	250,0	-	-	-	250,0	250,0	-	-	-
1.		85195	SP ZOZ Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze – dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego	2009-2009	250,0	250,0	250,0	100,0	250,0	dofinansowano zakup aparatu RTG dla Oddziału Ratunkowego	-	-	250,0	250,0	-	-	-
X.	852		Pomoc społeczna	-	385,0	385,0	43,5	11,3	43,5	-	-	-	43,5	43,5	-	-	-
1.		85202	Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” ul. Leśna montaż na klatkach schodowych urządzeń zapobiegających zadymieniu i służących do usuwania dymu	2009-2009	290,0	280,0	8,5	3,0	8,5	zadanie w realizacji, opracowano dokumentację projektową, w lipcu br. wybrano wykonawcę zadania	IV kw. 2009	ZUOiI J. Śliwiński Jelenia Góra,	8,5	8,5	-	-	-
2.		85202	Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” ul. Leśna zakupy inwestycyjne zakup samochodu osobowego tzw. „mikrobusu” przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	2009-2009	60,0	70,0	-	-	-	zadanie w przygotowaniu, złożono wniosek do PERON o dofinansowanie zakupu samochodu, realizacja zadania w II półroczu br. po otrzymaniu dofinansowania	IV kw. 2009	-	-	-	-	-	-
3.		85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zakupy inwestycyjne serwer	2009-2009	35,0	35,0	35,0	100,0	35,0	zadanie wykonane	-	-	35,0	35,0	-	-	-
XI.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	668,7	668,7	141,6	21,2	7,4	-	-	-	7,4	7,4	-	-	-
1.		85406	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności zakupy inwestycyjne kserokopiarka	2009-2009	6,5	6,5	6,4	98,5	6,4	zadanie wykonane	-	-	6,4	6,4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.		85407	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej zakupy inwestycyjne keyboard	2009- 2009	5,0	5,0	-	-	-	realizacja zadania w II półroczu br.	-	-	-	-	-	-	-
3.		85410	nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze zadanie 2 Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego	2008- 2010	657,2	657,2	135,2	20,6	1,0	zadanie w realizacji, opracowano dokumentację projektową, otrzymano dofinansowanie zadania w ramach RPO WD, w trakcie podpisanie umowy o dofinansowanie zadania	2010	„Inwest-bud” Jelenia Góra, MARKO Wrocław	1,0	1,0	-	-	-
XII.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	13.091,0	20.464,7	1.822,3	8,9	10.643,2	-	-	-	10.643,2	2.177,7	5.052,3	3.413,2	-
1.		90001	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze – Fundusz Spójności w tym, m.in.: wydatki niekwalifikowane: - dokumentacje budowlane, wykupy gruntów, podatki i opłaty związane z realizacją zadania, odszkodowania, odbudowa dróg poza pasem robót - promocja projektu - system neutralizacji zapachów w Miejskiej Oczyszczalni ścieków w Jeleniej Górze - budowa sieci kanalizacyjnych w ul. Małej	2002- 2010	11.891,0	15.969,9	1.040,9	6,5	9.861,8	zapłacono faktury za roboty wykonane w 2008 r., zakończono prace porządkowe w Maciejowej na drogach po robotach wykonanych w roku ubiegłym w lipcu br. zawarto umowę z wykonawcą na zakup i instalację systemu neutralizacji zapachów opracowano dokumentację, realizacja zadania w II półroczu br.	2002- 2010		9.861,8	1.396,3	5.052,3 w tym: 1.516,0 (UE) 3.536,3 (d) WFOŚiGW	3.413,2 (p) WFOŚiGW	-
		90001	odsetki od zaciągniętych pożyczek na realizację projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze – Fundusz Spójności	2002- 2010	-	1.250,0	769,2	61,5	769,2	-	-	-	769,2	769,2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.		90001	uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej aglomeracji Jelenia Góra współudział w finansowaniu zadania	2007-2012	500,0	500,0	-	-	-	wykonano niezbędną dokumentację do złożenia wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności; 30.04.2009 r. złożono wnioski o dofinansowanie z PO Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, który uzyskał pozytywną ocenę formalną	2012	PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. Jelenia Góra	-	-	-	-	-
3.		90001	wykupy sieci wodno-kanalizacyjnych od inwestorów	2009-2009	250,0	250,0	3,3	1,3	3,3	zlecono wykonanie operatów szacunkowych sieci wod.-kan. w ul. Wrzosowej oraz Podchorążych niezależnemu rzeczoznawcy, wnioski i dokumenty o wykup sieci wod.-kan. zostały przekazane Spółce „WODNIK” celem sfinalizowania spraw odpłatnego przejęcia urządzeń kanalizacyjnych i wodociagowych	IV kw. 2009	PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. Jelenia Góra	3,3	3,3	-	-	-
4.		90013	rozbudowa Schroniska dla Małych Zwierząt przy ul. Spółdzielczej	2009-2009	150,0	150,0	-	-	-	Miasto Jelenia Góra objęło 300 nowych udziałów w Spółce, przekazano środki finansowe na rozbudowę Schroniska, trwają prace przy budowie 10 boksów	IV kw. 2009	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Jeleniej Górze	-	-	-	-	-
5.		90015	budowa oświetlenia na ul. Poznańskiej	2009-2009	40,0	40,0	-	-	-	zadanie w realizacji; wykonano projekt budowlany, w lipcu br. uzyskano pozwolenie na budowę	III kw. 2009	Instalacyjna Spółka Prac Elektrycznych ISPE Sp. z o.o. Mysłakowice	-	-	-	-	-
6.		90020	opłata produktowa na podwyższenie kapitału zakładowego w formie pieniężnej MPGK Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	2009-2009	10,0	10,0	-	-	-	realizacja zadania w II półroczu br.	2009	-	-	-	-	-	-
7.		90095	odbudowa kanału Młynówka rz. Bóbr w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych	2008-2010	-	2.044,8	-	-	-	zlecono opracowanie studium wykonalności niezbędnego do złożenia we wrześniu br. wniosku o dofinansowanie do priorytetu „Miasta” w ramach RPO	2010	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8.			Dokumentacje – ogółem, w tym na:	-	250,0	250,0	8,9	3,6	8,9	-	-	-	8,9	8,9	-	-	-
		90015	opracowanie dokumentacji na budowę bądź rozbudowę oświetlenia ulic	2009- 2009	100,0	100,0	-	-	-	wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji	IV kw. 2009	„Licht-Projekt” Biuro Projektowania i Wdrożeń Energooszczędnych Systemów Oświetlenia Poznań	-	-	-	-	-
		90095	opracowanie dokumentacji na przebudowę fontanny z zagospodarowaniem terenu u zbiegu ulic Wolności i Wojska Polskiego	2009- 2009	50,0	50,0	8,9	17,8	8,9	opracowano dokumentację, w lipcu br. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę	-	SMM Architektura s.c. Kostomłoty	8,9	8,9	-	-	-
		90095	opracowanie dokumentacji na budowę fontann miejskich	2009- 2009	100,0	100,0	-	-	-	zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	2009	-	-	-	-	-	-
XIII.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	2.188,3	2.193,9	69,6	3,2	69,6	-	-	-	69,6	69,6	-	-	-
1.		92106	Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze budowa zaplecza socjalnego Teatru Zdrojowego	2006- 2009	250,0	-	-	-	-	Uchwałą Nr 396/L/2009 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 26 maja 2009 środki zdjęto z działu 921 przeznaczając je na inne cele. Zadanie jest realizowane z własnych środków Teatru	-	-	-	-	-	-	-
2.		92106	Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze modernizacja Teatru Zdrojowego współudział w finansowaniu zadania	2008- 2011	1.484,9	1.484,9	-	-	-	zadanie w przygotowaniu, zawarto umowę z Inżynierem Kontraktu, zlecono aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w sierpniu br. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy zadania	2011	-	-	-	-	-	-
		92106	odsetki od kredytu zad. 2	2009- 2009	40,4	40,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.		92106	Teatr im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze montaż windy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych	2009- 2009	36,0	-	-	-	-	Uchwałą Nr 396/L/2009 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 26 maja 2009 środki przeniesiono na realizację zad. 4 w dziale 921	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.		92106	Teatr im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze „Zniesienie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w Teatrze im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze” współudział w finansowaniu zadania	2009-2010	-	244,6	36,0	14,7	36,0	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, studium wykonalności oraz projekt wykonawczy. W czerwcu br. złożono wnioski o dofinansowanie zadania w ramach RPO WD, wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną, obecnie trwa ocena merytoryczna	2010	Biuro Projektowe FORUM-PROJEKT Jelenia Góra	36,0	36,0	-	-	-
5.		92109	Euroregionalne Centrum Kultury ul. Bankowa współudział w finansowaniu zadania	2008-2011	275,0	170,5	10,2	6,0	10,2	zakończono opracowanie dokumentacji projektowej zadania	2011	Architektura & Consulting T. Fundali Kraków	10,2	10,2	-	-	-
6.		92109	Od fundamentów po szczyty - renowacja, modernizacja i innowacja w obiektach i współpracy kulturalnej Jeleniogórskiego Centrum Kultury oraz Steinhaus e.V. Bautzen współudział w finansowaniu zadania	2007-2012	-	12,5	-	-	-	w czerwcu br. złożono wnioski o dofinansowanie zadania w ramach EWT Polska – Saksonia; trwa ocena formalna wniosku wstępnego	2012	Architektura & Consulting T. Fundali Kraków	-	-	-	-	-
7.		92109	Jeleniogórskie Centrum Kultury utworzenie Centrum Edukacji Artystycznej przy ul. 1 Maja	2009-2009	37,5	37,5	-	-	-	realizacja zadania w II półroczu br.	IV kw. 2009	-	-	-	-	-	-
8.		92109	Miejski Dom Kultury „MUFLON” „Spotkania – tradycja , kultura i codzienność na czesko-polskim pograniczu” współudział w finansowaniu zadania	2008-2011	-	9,0	-	-	-	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, w sierpniu br. złożono wnioski o dofinansowanie zadania w ramach programu EWT Polska - Czechy	2011	Pracownia projektowa „Archidea” Wrocław	-	-	-	-	-
9.		92109	Miejski Dom Kultury „MUFLON” zakupy inwestycyjne 3 zestawy stołów ceramicznych	2009-2009	20,0	20,0	-	-	-	realizacja zadania w II półroczu br.	III kw. 2009	-	-	-	-	-	-
10.		92109	Osiedlowy Dom Kultury zakupy inwestycyjne zestaw do realizacji filmów	2009-2009	14,5	14,5	14,5	100,0	14,5	zadanie wykonane	-	-	14,5	14,5	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11.		92118	Muzeum Miejskie „Dom Gerharda Hauptmanna „Rewitalizacja zabytkowego parku” opracowanie dokumentacji	2009-2009	20,0	20,0	3,2	16,0	3,2	zadanie w realizacji, zlecono opracowanie koncepcji rewitalizacji parku z szacunkowym kosztorysem	IV kw. 2009	Sztuka Ogrodów L'art. Des Jardins Wrocław	3,2	3,2	-	-	-
12.		92118	Muzeum Przyrodnicze zakupy inwestycyjne 2 komputery z oprogramowaniem	2009-2009	10,0	10,0	-	-	-	realizacja zadania w II półroczu br.	III kw. 2009	-	-	-	-	-	-
13.		92120	Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego”	2009-2012	-	130,0	5,7	4,4	5,7	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W czerwcu złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu EWT Polska - Saksonia	2012	Biuro Inżynierskie Konstrukcje Budowlane R. Bojarski Jelenia Góra	5,7	5,7	-	-	-
XIV.		926	Kultura fizyczna i sport	-	660,8	993,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.		92601	obiekt sportowy przy ul. Sudeckiej 42 modernizacja systemu ogrzewania obiektu	2009-2009	150,0	150,0	-	-	-	w III kw. br. ogłoszony zostanie przetarg na opracowanie dokumentacji	XII.2009	-	-	-	-	-	-
2.		92601	EURO 2012 - centrum treningowe przy ul. Lubańskiej	2009-2010	500,0	500,0	-	-	-	nie podjęto działań; trwają poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania zadania	2010	-	-	-	-	-	-
		92601	odsetki od kredytu zad. 2	2009-2009	10,8	10,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.		92601	budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012” przy SP Nr 6	2009-2009	-	333,0	-	-	-	w sierpniu br. opracowano dokumentację budowlaną; realizacja zadania w II półroczu br.	XII.2009	-	-	-	-	-	-