

Tabela 21

Realizacja zadań remontowych w I półroczu 2009 r.

w tys. zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Nakłady				Poniesione wydatki na 30.06. 2009 r.	Wykonany zakres rzeczowy	Przewidywany termin zakończenia zadania	Wykonawca	Źródła finansowania wydatków				
					Plan uchwalony	Plan po zmianach	Poniesione w I półroczu 2009 r.	% wykonania					środki budżetu miasta ogółem	w tym:			inne źródła
														środki własne budżetu miasta	dotacje z funduszy celowych i innych źródeł	pożyczki (p), kredyty (k)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			OGÓLEM (I+ ...+XIV)	-	5.287,5	5.645,4	247,3	4,4	247,3	-	-	-	247,3	226,8	20,5	-	-
I.	010		Rolnictwo i łowiectwo	-	150,0	152,9	2,9	1,9	2,9	-	-	-	2,9	2,9	-	-	-
1.		01008	konserwacja urządzeń melioracji wodnych	2009-2009	90,0	92,9	2,9	3,1	2,9	zadanie w realizacji, wykonano przepust rurowy przy ul. Cinciąły, trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy kolejnych zadań	IV.kw. 2009	Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Jeleniej Górze	2,9	2,9	-	-	-
2.		01095	remont dróg rolniczych	2009-2009	60,0	60,0	-	-	-	zadanie w realizacji, wyłoniono wykonawcę zadania	III.kw. 2009	Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Jeleniej Górze	-	-	-	-	-
II.	600		Transport i łączność	-	1.555,0	1.665,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.		60015	przystosowanie ulic w mieście dla ruchu rowerowego	2009-2009	100,0	100,0	-	-	-	w lipcu br. wyłoniono wykonawcę na realizację zadania	IV kw. 2009	Przedsiębiorstwo Budowy i Remontu Dróg Budownictwo Ogólne Lubań	-	-	-	-	-
2.		60015	remont odcinka ulicy Krośnieńskiej	2009-2009	150,0	80,0	-	-	-	w maju br. wyłoniono wykonawcę robót i przekazano plac budowy	III kw. 2009	Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Jelenia Góra	-	-	-	-	-
3.		60016	remont ulicy Szewskiej	2009-2009	785,0	382,5	-	-	-	zadanie zakończone, nierozliczone; wykonano m.in.: - nawierzchnię jezdni 943 m ² , - chodniki 749 m ² , - 4 punkty świetlne	III kw. 2009	Przedsiębiorstwo Budowy i Remontu Dróg Budownictwo Ogólne Lubań	-	-	-	-	-
4.		60016	remont ulicy Powstania Styczniowego	2009-2010	150,0	150,0	-	-	-	wyłoniono wykonawcę i przekazano plac budowy; zakończenie robót I etapu do 30 listopada br.	III kw. 2010	Kółko Rolnicze w Siedlęcinie	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.		60016	przystosowanie ulic w mieście dla ruchu rowerowego	2009-2009	100,0	100,0	-	-	-	w lipcu br. wyłoniono wykonawcę na realizację zadania	IV kw. 2009	Przedsiębiorstwo Budowy i Remontu Dróg Budownictwo Ogólne Lubań	-	-	-	-	-
6.		60016	remont odcinka ulicy Gałczyńskiego	2009-2009	100,0	102,5	-	-	-	zadanie w trakcie realizacji, w maju br. wyłoniono wykonawcę robót i przekazano plac budowy	III kw. 2009	j.w.	-	-	-	-	-
7.		60016	remont schodów na ulicy Kopernika	2009-2009	20,0	20,0	-	-	-	trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania	IV kw. 2009	-	-	-	-	-	-
8.		60016	opracowanie dokumentacji na remonty ulic, w tym m.in.: odcinek ulicy Uroczej wraz z chodnikami	2009-2009	150,0	150,0	-	-	-	zadanie w trakcie realizacji, zawarto umowy na wykonanie dokumentacji na remonty ulic: Na Skałkach i Urocza	IV kw. 2009	Biuro Projektów i Nadzoru Budownictwa Komunikacyjnego INTERPROJEKT Dziwiszów	-	-	-	-	-
9.		60016	utwardzenie nawierzchni jezdni ulic: Kamiennogórskiej, Makuszyńskiego, Heweliusza, Sabaty, Zamkowej, odc. Cieplickiej, Strumykowej, Kusocińskiego, Rubinowej	2009-2009	-	580,0	-	-	-	zadanie w trakcie realizacji, w lipcu br. wyłoniono wykonawcę na realizację zadania	III kw. 2009	Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Jelenia Góra	-	-	-	-	-
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	123,0	128,0	20,5	16,0	20,5	-	-	-	20,5	-	20,5	-	-
1.		70095	ul. Mickiewicza 12, 12of remont zespołu budynków (willa+oficyna) osuszenie ścian, wykonanie: izolacji pionowej wraz z drenażem, kanalizacji deszczowej, remont tarasów i balkonów, schodów zewnętrznych	2009-2009	100,0	100,0	-	-	-	zad. w realizacji; wykonano remont balkonów, we wrześniu rozstrzygnięty zostanie przetarg na pozostały zakres remontu	XII.2009	Firma Budowlano-Konserwatorska ARKADA Jelenia Góra	-	-	-	-	-
2.		70005	ul. Czarnieckiego 20 A i B obiekt Skarbu Państwa przystosowanie instalacji elektrycznej do potrzeb zasilania budynków oraz wymiana stolarki budowlanej w budynku 20 B	2009-2009	23,0	28,0	20,5	73,2	20,5	zadanie wykonane, nierozliczone	-	ELEKTROBUD Jelenia Góra, FU-H IZABELA Jelenia Góra	20,5	-	20,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
IV.	710		Działalność usługowa	-	104,5	104,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.		71035	cmentarz komunalny przy ul. Krośnieńskiej	2009-2009	40,0	40,0	-	-	-	- zadanie w trakcie realizacji; wykonano obróbkę blacharską na kaplicy cmentarnej	III kw. 2009	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jeleniej Górze	-	-	-	-	-
2.		71035	cmentarz komunalny (stary) ul. Sudecka – kaplica cmentarna	2009-2009	27,0	27,0	-	-	-	- zadanie w trakcie realizacji, trwa remont posadzki i schodów zewnętrznych	III kw. 2009	Miejski Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jeleniej Górze	-	-	-	-	-
3.		71035	cmentarz komunalny (nowy) ul. Sudecka	2009-2009	37,5	37,5	-	-	-	- zadanie w trakcie realizacji, wykonano m.in.: remont nawierzchni bitumicznej dróg i parkingów zewnętrznych przed cmentarzem, wymiana obróbek blacharskich kaplicy zostanie wykonana do końca września br.	III kw. 2009	Miejski Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jeleniej Górze	-	-	-	-	-
V.	750		Administracja publiczna	-	420,0	420,0	4,9	1,2	4,9	-	-	-	4,9	4,9	-	-	-
1.		75023	remont pomieszczeń w przybudówce Ratusza	2009-2009	420,0	420,0	4,9	1,2	4,9	- zlecono opracowanie dokumentacji technicznej, w przygotowaniu postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania	IV kw. 2009	C. Myson Jelenia Góra	4,9	4,9	-	-	-
VI.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa	-	595,0	595,0	15,0	2,5	15,0	-	-	-	15,0	15,0	-	-	-
1.		75416	Straż Miejska remont pomieszczeń nowej siedziby w budynku przy ul. Armii Krajowej	2008-2009	595,0	595,0	15,0	2,5	15,0	- wykonano aktualizację dokumentacji projektowej, wybrano wykonawcę zadania. W II pół br. podjęte będą starania o pozyskanie dofinansowania zadania w ramach programu RPO WD	IV kw. 2009	PRO-REAL M. Ciecierski Jelenia Góra	15,0	15,0	-	-	-
VII.	758		Rozliczenia różne	-	150,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.		75818	rezerwa celowa na inicjatywy lokalne z udziałem ludności	2009-2009	150,0	-	-	-	-	- Zarządzeniem Nr 0151-1022/V/09 PM Jeleniej Góry przekazano środki do dysponentów	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
VIII.	801		Oświata i wychowanie (a+b+c+d+e)	-	675,0	630,0	92,0	14,6	92,0	-	-	-	92,0	92,0	-	-	-
a/			szkoły podstawowe	-	290,0	290,0	17,6	6,1	17,6	-	-	-	17,6	17,6	-	-	-
1.		80101	SP Nr 6 ul. Cieplicka remont ciągów komunikacyjnych	2009- 2009	160,0	160,0	-	-	-	- zadanie w przygotowaniu, trwa opracowanie dokumentacji projektowej, w sierpniu br. ogłoszony zostanie przetarg na wybór wykonawcy zadania	IV kw. 2009	-	-	-	-	-	-
2.		80101	SP Nr 7 ul. Okrzei remont dachu i kominów	2009- 2009	100,0	100,0	-	-	-	- zadanie w przygotowaniu, w sierpniu br. ogłoszony zostanie przetarg na wybór wykonawcy zadania	IV kw. 2009	-	-	-	-	-	-
3.		80101	awarie, remonty bieżące	2009- 2009	30,0	30,0	17,6	58,7	17,6	zadanie realizowane według potrzeb, prace prowadzono w: SP Nr 3, SP Nr 8, SP Nr 10, SP Nr 15	-	-	17,6	17,6	-	-	-
b/			przedszkola	-	112,0	112,0	1,4	1,3	1,4	-	-	-	1,4	1,4	-	-	-
1.		80104	MP Nr 4 ul. Krasickiego remont ogrodzenia	2009- 2009	60,0	60,0	-	-	-	realizacja zadania w II pół. br.	-	-	-	-	-	-	-
2.		80104	MP Nr 27 ul. Tuwima remont pomieszczeń bloku żywienia oraz wjazdu	2009- 2009	37,0	37,0	-	-	-	- zadanie w realizacji, trwa wymiana posadzki w kuchni, wybrano wykonawcę na powiększenie wjazdu na teren przedszkola	III kw. 2009	T. Lasocki Jelenia Góra, S. Sobolewski Jelenia Góra	-	-	-	-	-
3.		80104	awarie, remonty bieżące	2009- 2009	15,0	15,0	1,4	9,3	1,4	zadanie realizowane według potrzeb, prace prowadzono w: MP Nr 11	-	-	1,4	1,4	-	-	-
c/			gimnazja	-	115,0	65,0	14,1	21,7	14,1	-	-	-	14,1	14,1	-	-	-
1.		80110	G Nr 1 ul. Piłsudskiego remont kotłowni	2009- 2009	50,0	50,0	-	-	-	- zadanie w realizacji, trwa wymiana rur, zaworów i pompy	III kw. 2009	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Jelenia Góra	-	-	-	-	-
2.		80110	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza montaż boiska do piłki nożnej w ramach programu TrickHart UEFA	2009- 2009	50,0	-	-	-	-	- Uchwałą Nr 418/LI/2009 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 czerwca 2009 r. zadanie przeniesiono do działu 851 w wyniku zmiany źródła finansowania	-	-	-	-	-	-	-
3.		80110	awarie, remonty bieżące	2009- 2009	15,0	15,0	14,1	94,0	14,1	zadanie realizowane według potrzeb, prace prowadzono w: G Nr 2, G Nr 3	-	-	14,1	14,1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
d/			licea ogólnokształcące	-	93,0	98,0	45,8	46,7	45,8	-	-	-	45,8	45,8	-	-	-
1.		80120	ZSzO Nr 1 ul. Kochanowskiego remont instalacji ciepłej i zimnej wody	2009- 2009	38,0	43,0	43,0	100,0	43,0	zadanie wykonane	-	G. Dziadura Jelenia Góra	43,0	43,0	-	-	-
2.		80120	ZSzO Nr 2 ul. Gimnazjalna wymiana instalacji hydrantowej i ppoż.	2009- 2009	50,0	50,0	2,8	5,6	2,8	zadanie wykonane, rozliczenie zadania nastąpiło w lipcu br.	-	A. Żurawski Jelenia Góra	2,8	2,8	-	-	-
3.		80120	awarie, remonty bieżące	2009- 2009	5,0	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e/			szkoły zawodowe	-	65,0	65,0	13,1	20,2	13,1	-	-	-	13,1	13,1	-	-	-
1.		80130	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja remont instalacji hydrantowej	2009- 2009	40,0	40,0	-	-	-	zadanie w realizacji, opracowano dokumentację, wybrano wykonawcę zadania	III kw. 2009	A. Żurawski Jelenia Góra	-	-	-	-	-
2.		80130	awarie, remonty bieżące	2009- 2009	25,0	25,0	13,1	52,4	13,1	zadanie realizowane według potrzeb, prace prowadzono w: ZSzOiT, ZSzLiZ Nr 1, ZSzLiZ Nr 2, ZSzE, ZSzLiU, ZSzT Mechanik	-	-	13,1	13,1	-	-	-
IX.	851		Ochrona zdrowia	-	550,0	750,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.		85154	ZSzO Nr 1 ul. Kochanowskiego remont boiska sportowego	2009- 2009	250,0	250,0	-	-	-	trwa opracowanie dokumentacji projektowej, w przygotowaniu postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania	IV kw. 2009	-	-	-	-	-	-
2.		85154	Międzyszkolny Ośrodek Sportu remont hali sportowej przy ul. Złotniczej	2009- 2009	250,0	250,0	-	-	-	zadanie wykonane w sierpniu br.	-	J. Pietruszko Top Sport Bielsko Biała	-	-	-	-	-
3.		85154	SP Nr 13 ul. Piotra Skargi remont pomieszczeń z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową	2009- 2009	50,0	50,0	-	-	-	zadanie w realizacji, trwa remont 2 sal dydaktycznych, szatni, sanitariatu oraz ciągów komunikacyjnych	III kw. 2009	R. Uzorko Piechowice	-	-	-	-	-
4.		85154	G Nr 4 ul. Karłowicza remont boiska do piłki nożnej	2009- 2009	-	50,0	-	-	-	zadanie w realizacji, trwa przygotowanie podbudowy boiska	III kw. 2009	S. Sobolewski Jelenia Góra	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.		85154	obiekt sportowy przy ul. Sudeckiej 42 remont hali sportowej i szatni	2009-2009	-	150,0	-	-	-	zadanie w realizacji, w sierpniu br. zakończono remont szatni, rozpoczęto remont balustrad trybun – zakończenie 15.09.br.	III kw. 2009	PPHiU „KAMEX” Kamienna Góra, „Jucon” Ostrów Wielkopolski	-	-	-	-	-
X.	852		Pomoc Społeczna	-	325,0	375,0	37,1	9,9	37,1	-	-	-	37,1	37,1	-	-	-
1.		85201	Dom Dziecka Nr 2 „Dąbrówka” remont obiektu	2009-2009	125,0	175,0	-	-	-	zadanie w realizacji, rozpoczęto remont ciągu komunikacyjnego pomiędzy pralnią i magazynem, w sierpniu ogłoszony zostanie przetarg na wybór wykonawcy remontu inst. ppoż, inst. elektrycznej i pomieszczeń wychowanków	IV kw. 2009	Dach-Decker T. Charłampowicz Jelenia Góra	-	-	-	-	-
2.		85202	Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” ul. Leśna remont obiektu	2009-2009	200,0	200,0	37,1	18,6	37,1	zadanie w realizacji, wykonano remont 4 pokoi, 2 przedpokoi, trwa remont instalacji c.o oraz kominów	III kw. 2009	ZUOiI J. Śliwiński Jelenia Góra, A. Kowalski Lubañ	37,1	37,1	-	-	-
XI.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	65,0	65,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.		85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych remont obiektu	2009-2009	65,0	65,0	-	-	-	zadanie w realizacji, trwa remont 2 balkonów i pomieszczenia dydaktycznego	IX.2009	A. Żurawski Wojcieszów	-	-	-	-	-
XII.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	335,0	670,0	54,9	8,2	54,9	-	-	-	54,9	54,9	-	-	-
1.		90015	remont słupów oświetlenia drogowego	2009-2009	160,0	160,0	-	-	-	zadanie w trakcie realizacji, wyłoniono wykonawcę na realizację zadania	IV kw. 2009	Instalacyjna Spółka Prac Elektrycznych ISPE Sp. z o.o. Mysłakowice	-	-	-	-	-
2.		90015	remont oświetlenia ciągów pieszych w rejonie ulic: Rózyckiego i Paderewskiego	2009-2009	115,0	115,0	-	-	-	zadanie w trakcie realizacji; dokonano aktualizacji dokumentacji, rozstrzygnięcie przetargu w sierpniu br.	IV kw. 2009	PROTMEL Usługi Projektowe Jelenia Góra	-	-	-	-	-
3.		90015	remont oświetlenia ulicznego na ulicy Fortecznej	2009-2009	30,0	30,0	28,5	95,0	28,5	zadanie wykonane; 4 punkty świetlne	-	Instalacyjna Spółka Prac Elektrycznych ISPE Sp. z o.o. Mysłakowice	28,5	28,5	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.		90015	remont oświetlenia odcinka ciągu pieszego przy ul. Moniuszki i odcinka od drogi rowerowej ul. Bacewicz – ul. Moniuszki	2009-2009	30,0	30,0	26,4	88,1	26,4	zadanie wykonane; wykonano: – 3 punkty świetlne – od ul. Elsnera do kościoła Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Wojciecha, – 1 punkt świetlny – od ul. Moniuszki do końca działki nr 24/5	-	j.w.	26,4	26,4	-	-	-
5.		90015	remont oświetlenia i wymiana punktów świetlnych wraz z zasilaniem	2009-2009	-	335,0	-	-	-	zadanie w trakcie wyboru wykonawców, realizacja w II półroczu br.	IV kw. 2009	-	-	-	-	-	-
XIII.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	90,0	90,0	20,0	22,2	20,0	-	-	-	20,0	20,0	-	-	-
1.		92106	Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze rozbiórka kotłowni przy ul. Wolności	2009-2009	20,0	20,0	-	-	-	zadanie wykonane, rozliczenie zadania w II pół. br.	-	Turczynowicz – Handel i Usługi Pobiedna	-	-	-	-	-
2.		92109	Miejski Dom Kultury „MUFLON” remont pracowni muzycznej i wejścia głównego	2009-2009	20,0	20,0	20,0	100,0	20,0	zadanie wykonane, wykonano m.in.: wymianę drzwi wejściowych, instalację elektryczną, oświetlenie, posadzki w holu i korytarzu	-	Usługi Remontowo-Budowlane M. Kopec Jelenia Góra	20,0	20,0	-	-	-
3.		92118	Muzeum Przyrodnicze remont systemu p.poż zabytkowego obiektu drewnianego	2009-2009	50,0	50,0	-	-	-	zadanie w przygotowaniu, w sierpniu ogłoszony zostanie przetarg na opracowanie dokumentacji budowlano-technicznej	IV kw. 2009	-	-	-	-	-	-
XIV.	926		Kultura fizyczna i sport	-	150,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.		92601	obiekt sportowy przy ul. Sudeckiej 42 remont hali sportowej i szatni	2009-2009	150,0	-	-	-	-	Uchwałą Nr 418/LI/2009 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 czerwca 2009 r. zadanie przeniesiono do dz. 851 Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-