

## Realizacja planu wydatków na remonty zasobu mieszkaniowego Jeleniej Góry w I półroczu 2009 r.

w tys. zł											
Lp.	Dz. Rozdział	Wyszczególnienie	Nakłady na remonty				Poniesione wydatki na remonty na 30.06.2009 r.	Fundusz remontowy			
			plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione w I półroczu 2009 r.	% wykonania (6/5)		plan uchwalony	plan po zmianach	wpłaty w I półroczu 2009 r.	% wykonania (11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>5.723,6</b>	<b>6.323,6</b>	<b>2.374,4</b>	<b>37,6</b>	<b>1.924,6</b>	<b>1.587,9</b>	<b>1.587,9</b>	<b>350,7</b>	<b>22,1</b>
		<b>w tym:</b>									
I.		remonty realizowane przez Zakłady Gospodarki Lokalowej									
	700 70001	środki budżetu miasta	2.212,1	2.812,1	1.068,0	38,0	715,7	-	-	-	-
		środki własne ZGL-ów	2.911,5	2.911,5	1.069,4	36,7	1.069,4	-	-	-	-
	700 70001	środki budżetu miasta odprowadzone na fundusze remontowe	-	-	-	-	-	1.587,9	1.587,9	350,7	22,1
		Rodzaje robót wykonywanych w budynkach komunalnych						Wykonany zakres rzeczowy			
1.		Instalacje wod.-kan.	490,0	540,1	216,6	40,1	216,6	m.in. wymieniono instalację kanalizacyjną w 1 budynku, naprawiono uszkodzoną w wyniku silnych mrozów instalację wod.-kan. w 53 budynkach, studzienki kanalizacyjne w 3 budynkach; ponadto ZGL-ej w wykonawstwie własnym wykonały 92 naprawy			
2.		Instalacje c.o.	210,0	210,0	0,7	0,3	0,7	ZGL w wykonawstwie własnym wykonał 1 naprawę			
3.		Instalacje gazowe	323,8	347,7	79,1	22,8	18,5	m.in. wymieniono pion gazowy w 1 budynku i w 1 mieszkaniu, przeniesiono zawory gazowe w 2 budynkach; ponadto ZGL w wykonawstwie własnym wykonał 5 napraw			
4.		Instalacje elektryczne	100,0	213,3	90,4	42,4	90,4	m.in. wymieniono instalację elektryczną w 2 mieszkaniach; ponadto ZGL-ej w wykonawstwie własnym wykonały 34 naprawy			
5.		Remonty lokali mieszkalnych	183,5	191,7	82,4	43,0	82,4	przeprowadzono remont 2 mieszkań; ponadto ZGL-ej w wykonawstwie własnym prowadziły remonty o mniejszym zakresie w 6 mieszkaniach			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.		Remonty dachów	751,4	1.134,0	608,4	53,7	531,3	m.in. wykonano remont 9 całych dachów, częściowy remont 13 dachów; ponadto ZGL-ej w wykonawstwie własnym prowadziły drobne naprawy na 77 dachach			
7.		Pozostałe (m.in. remont pieców, kominów, roboty ogólnobudowlane)	1.626,4	2.138,0	1.017,8	47,6	812,2	m.in. zbudowano bądź przebudowano 28 pieców, prowadzono roboty ogólnobudowlane (wykonano m.in. remont kominów, balkonów, schodów, wymianę stolarki okiennej); ponadto ZGL-ej w wykonawstwie własnym wykonały 301 napraw			
8.		Rozbiórki	101,0	115,4	29,0	25,1	20,0	rozebrano budynek przy ul. Piłsudskiego 30			
9.		Awarie	1.337,5	820,4	-	-	-	wykonane remonty zostały wartościowo i ilościowo ujęte w poszczególnych rodzajach robót			
10.		Dokumentacja, orzeczenia, nadzory inwestorskie, opinie itd.	-	13,0	13,0	100,0	13,0	zadanie realizowane wg potrzeb – opracowano dokumentacje techniczne			
II.	700 70095	Wydział Gospodarki Lokalowej – remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego	600,0	600,0	237,0	39,5	139,5	wykonano remont 18 lokali, 19 lokali w trakcie realizacji			