

Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych ze środków, które nie wygasają w 2008 r. z upływem roku budżetowego

w tys. zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Nakłady			Poniesione wydatki na 30.06 2009 r.	Wykonany zakres rzeczowy	Wykonawca	Źródła finansowania wydatków				
					Plan wydatków niewygasających	Poniesione do 30 czerwca 2009 r.	% wykonania				środki budżetu miasta ogółem	w tym:			inne źródła
												środki własne budżetu miasta	dotacje z funduszy celowych i środki z innych źródeł	pożyczki (p), kredyty (k)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			OGÓŁEM (A+B)	-	4.160,1	1.242,0	29,9	2.896,5	-	-	2.896,5	2.896,5	-	-	-
A			INWESTYCJE (I+...V)	-	3.923,5	1.005,4	25,6	2.659,9	-	-	2.659,9	2.659,9	-	-	-
I.	600		Transport i łączność	-	348,8	284,2	81,5	284,2	-	-	284,2	284,2	-	-	-
1.		60016	Przebudowa ul. Powstańców Śląskich wraz z budową łącznika do ul. Waryńskiego i przebudową infrastruktury	2008-2011	38,9	29,3	75,1	29,3	zadanie wykonane, uruchomiono płatności wykonawcy dokumentacji po uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej	Biuro Projektów i Nadzoru Budownictwa Komunikacyjnego INTERPROJEKT Dziwiszów	29,3	29,3	-	-	-
2.		60016	Opracowanie dokumentacji na projekt pn.: Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic; Kilińskiego, Pijarskiej i os. Robotniczego	2008-2009	13,4	13,4	100,0	13,4	zadanie wykonane, uruchomiono płatności wykonawcy dokumentacji po uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej	Biuro Projektów i Nadzoru Budownictwa Komunikacyjnego INTERPROJEKT Dziwiszów	13,4	13,4	-	-	-
3.		60016	Opracowanie dokumentacji na budowę ulic na osiedlu Żabia	2008-2011	11,0	11,0	99,9	11,0	zadanie wykonane	Biuro Projektów i Nadzoru Budownictwa Komunikacyjnego INTERPROJEKT Dziwiszów	11,0	11,0	-	-	-
4.		60016	Likwidacja barier komunikacyjnych w obszarze pogranicza polsko-niemieckiego katalizatorem rozwoju dolnośląskich i saksońskich firm	2008-2011	54,5	-	-	-	realizację zadania omówiono w tabeli 20; środki finansowe przeniesiono do budżetu miasta na 2009 r. uchwałą Rady Miejskiej	Biuro Urbanistyki i Architektury Spółka z o.o. Jelenia Góra	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.		60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic: Nad Stawami, Saneczkowej, Sygietyńskiego, Żwirki i Wigury	2008-2009	19,3	19,3	100,0	19,3	zadanie wykonane, uruchomiono płatności wykonawcy dokumentacji po uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej	PRBKik PROKOM Jelenia Góra	19,3	19,3	-	-	-
6.		60016	Poprawa dostępności komunikacyjnej obszaru w podstrefie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w Jeleniej Górze	2007-2010	183,0	182,5	99,7	182,5	zadanie wykonane, położono górną warstwę asfaltobetonu	Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Jelenia Góra	182,5	182,5	-	-	-
7.		60016	Opracowanie dokumentacji na uporządkowanie kanalizacji deszczowej w ulicach: Daszyńskiego, Powstania Listopadowego i Kasprowicza	2008-2009	28,7	28,7	100,0	28,7	zadanie wykonane	PPHU EKO-KARAT Jelenia Góra	28,7	28,7	-	-	-
II.	630		Turystyka	-	252,7	252,7	100,0	252,7	-	-	252,7	252,7	-	-	-
1.		63003	Budowa parkingu park&ride przy al. Jana Pawła II w Jeleniej Górze	2008-2009	25,1	25,1	100,0	25,1	zadanie wykonane; uruchomiono płatności wykonawcy dokumentacji po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę	INTERPROJEKT Dziwiszów	25,1	25,1	-	-	-
2.		63003	Udostępnienie szlaków do aktywnej turystyki rowerowej jako uzupełnienie oferty turystycznej miasta Jelenia Góra	2008-2010	29,6	29,6	100,0	29,6	zadanie wykonane; zakończono prace nad projektem budowlano-wykonawczym ścieżki rowerowej łączącej ul. Sobieskiego z Placem Piastowskim, dokonano zgłoszenia wykonania robót w granicach istniejących pasów drogowych ulic	INTERPROJEKT Dziwiszów	29,6	29,6	-	-	-
3.		63003	Termy Cieplickie – Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej	2008-2011	198,0	198,0	100,0	198,0	opracowano koncepcję programowo-przestrzenną na budowę obiektu	MWM sp. z o.o. Gliwice	198,0	198,0	-	-	-
III.	750		Administracja publiczna	-	40,0	39,0	97,5	39,0	-	-	39,0	39,0	-	-	-
1.		75075	Transgraniczna współpraca miast partnerskich w obchodach jubileuszu 900-lecia Jeleniej Góry	2008-2009	40,0	39,0	97,5	39,0	wykonano i zamontowano 8 tablic billboardowych z herbami miast partnerskich oraz tablicę pamiątkową	Zakład Inżynierii Ruchu ELATON Jelenia Góra	39,0	39,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
IV.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	3.033,3	180,8	6,0	1.835,3	-	-	1.835,3	1.835,3	-	-	-
1.		90001	„Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze” – projekt Funduszu Spójności	2002-2009	2.863,5	58,5	2,0	1.713,0	poniesiono wydatki związane z: – przebudową ulicy Wróblewskiego – etap II, – wykonaniem przyłączy wodociągowych w obrębie j.s. Maciejowa, – opłaceniem podatku VAT pozostałe środki przeniesiono do budżetu miasta na 2009r. uchwałą Rady Miejskiej	Heilit+Woerner Budowlana Sp. z o.o., PRBKiK „Prokom” s.c., ZURBiI, Budimex Dromex S.A. Konsorcjum: Zakład Usług Remontowo-Budowlanych i Instalacyjnych Jan Chroźnowski, Nadodrzańskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjne EKOMEL Sp. z o.o.	1.713,0	1.713,0	-	-	-
2.		90095	Budowa źródła wody mineralnej przy skrzyżowaniu Placu Piastowskiego z ul. Cervi	2006-2009	125,0	122,3	97,8	122,3	zadanie wykonane; wykonano odlew rzeźby Nimfy z brązu oraz postument z granitu; pijalnia wód została zakończona i oddana do użytku w czerwcu br.	IMPORT-EXPORT Fontanny Kamienia Ciasna	122,3	122,3	-	-	-
3.		90095	Odbudowa kanału Młynówka rz. Bóbr w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych	2008-2011	44,8	-	-	-	realizację zadania omówiono w tabeli 20; środki finansowe przeniesiono do budżetu miasta na 2009 r. uchwałą Rady Miejskiej	PRBKiK PROKOM Jelenia Góra	-	-	-	-	-
V.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	248,7	248,7	100,0	248,7	-	-	248,7	248,7	-	-	-
1.		92109	Euroregionalne Centrum Kultury ul. Bankowa – opracowanie dokumentacji budowlanej	2008-2009	218,7	218,7	100,0	218,7	zadanie wykonane	Architektura& Consulting T.Fudali Kraków	218,7	218,7	-	-	-
2.		92109	Miejski Dom Kultury „Muflon” „modernizacja i wyposażenie sali widowiskowej wraz z zapleczem przy ul. Cieplickiej 172 opracowanie projektu budowlanego	2008-2009	30,0	30,0	100,0	30,0	zadanie wykonane; po ostatecznym przyjęciu dokumentacji uruchomiono końcową płatność wykonawcy	Pracownia projektowa „Archidea” Wrocław	30,0	30,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B			REMONTY	-	236,6	236,6	100,0	236,6	-	-	236,6	236,6	-	-	-
I.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	236,6	236,6	100,0	236,6	-	-	236,6	236,6	-	-	-
1.		90095	uporządkowanie terenu targowiska Zabobrze na części działki Nr 10/3	2008- 2009	236,6	236,6	100,0	236,6	zadanie wykonane; wykonano m.in. kanalizację deszczową, wyasfaltowano teren	Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. Jelenia Góra	236,6	236,6	-	-	-