



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.		60015	przebudowa ul. Wyczółkowskiego w Jeleniej Górze	2008-2009	1.951,2	-	-	-	odstąpiono od realizacji zadania z powodu nie otrzymania dotacji z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”	-	-	-	-	-	-
3.		60015	przebudowa ul. Głowackiego w Jeleniej Górze	2008-2009	963,7	753,5	753,4	99,9	zadanie wykonane; wykonano m.in.: nową nawierzchnię jezdni i chodników oraz oświetlenie uliczne	Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Jelenia Góra	753,4	-	367,5 b.p.	385,9 (k)	
		60015	odsetki od kredytu zad. 2 i 3	2009-2009	67,3	67,3	3,9	5,8	-	-	3,9	3,9	-	-	
4.		60015	wykupy gruntów zajętych pod drogi	2009-2009	100,0	5,0	3,5	70,8	opracowano operaty szacunkowe dla działek: - nr 176 przy ul. Michałowickiej, - nr 34/2 przy ul. Grunwaldzkiej, - nr 515/90, 515/93, 515/94 przy ul. K. Miarki	-	3,5	3,5	-	-	
5.		60015	opracowanie dokumentacji budowlanej na przebudowę ulicy Wojewódzkiej	2009-2009	-	80,0	80,0	100,0	wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji, termin zakończenia zadania 30.03.2010 r. <i>80,0 tys. zł przeniesiono do wydatków niewygasających w 2009 r.</i>	-	80,0	80,0	-	-	
6.		60015	opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Łomnickiej	2009-2009	170,0	180,0	180,0	100,0	wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji, termin zakończenia zadania 30.03.2010 r. <i>180,0 tys. zł przeniesiono do wydatków niewygasających w 2009 r.</i>	-	180,0	180,0	-	-	
7.		60016	uporządkowanie kanalizacji deszczowej w ulicach: Daszyńskiego, Powstania Listopadowego i Kasprowicza	2008-2009	471,3	623,3	622,7	99,9	zadanie wykonane; wykonano m.in.: kanalizację deszczową długości 983 m i zabudowę 22 szt. studni betonowych	Przedsiębiorstwo Melioracji i Inżynierii Środowiska EKO-MEL sp. z o.o. Jelenia Góra	622,7	452,7	-	170,0 (k)	-
8.		60016	budowa ulic na osiedlu Żabia	2008-2011	300,0	300,0	297,2	99,1	zadanie w realizacji; wykonano m.in.: krawężniki 588 m, podbudowę drogi osiedlowej 1.145 m <sup>2</sup> , studzienki ściekowe 10 szt.	Przedsiębiorstwo Budowy i Remontu Dróg Budownictwo Ogólne Lubań	297,2	297,2	-	-	-
9.		60016	przebudowa ulic Żwirki i Wigury w Jeleniej Górze	2008-2009	864,5	1.025,3	1.025,2	99,9	zadanie wykonane, wykonano m.in.: nowe nawierzchnie jezdni i chodników, odwodnienie oraz oświetlenie uliczne	Heilit + Woerner Budowlana sp. z o.o. Wrocław	1.025,2	-	-	1.025,2 (k)	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10.		60016	przebudowa ulicy Daszyńskiego	2009-2009	540,0	306,7	306,7	100,0	zadanie wykonane; wykonano m.in.: nową nawierzchnię jezdni i chodników, odwodnienie oraz oznakowanie poziome	Kółko Rolnicze Siedlęcín	306,7	-	-	306,7 (k)	-
		60016	odsetki od kredytu zad. 9 i 10	2009-2009	32,3	32,3	4,2	13,0	-	-	4,2	4,2	-	-	-
11.		60016	budowa odcinka drogi tranzytowej od ulicy Spółdzielczej do ulicy Lubańskiej w Jeleniej Górze wraz z infrastrukturą	2007-2009	9.840,0	-	-	-	nie rozpoczęto realizacji zadania z powodu braku dofinansowania z RPO dla WD	-	-	-	-	-	-
12.		60016	przebudowa ul. Powstańców Śląskich wraz z budową łącznika do ul. Waryńskiego w Jeleniej Górze	2008-2011	1.265,0	6,3	6,3	100,0	we wrześniu 2009 r. złożono wniosek o dofinansowanie z priorytetu „Miasta” w ramach RPO, wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną, trwa ocena merytoryczna	-	6,3	2,6	3,7 (RPO)	-	-
		60016	odsetki od kredytu zad. 11 i 12	2009-2009	145,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.		60016	przebudowa ulic Kilińskiego i Pijarskiej w Jeleniej Górze	2009-2011	10,0	8,0	8,0	100,0	we wrześniu 2009 r. złożono wniosek o dofinansowanie z priorytetu „Miasta” w ramach RPO, wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną, trwa ocena merytoryczna	-	8,0	3,2	4,8 (RPO)	-	-
14.		60016	przebudowa ul. Kolberga w Jeleniej Górze	2009-2009	150,0	-	-	-	odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na udział własny dla zadań, które otrzymały dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych	-	-	-	-	-	-
15.		60016	przebudowa ul. Sygietyńskiego w Jeleniej Górze	2009-2011	170,0	-	-	-	odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na udział własny dla zadań, które otrzymały dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych	-	-	-	-	-	-
16.		60016	przebudowa ul. Saneczkowej w Jeleniej Górze	2009-2009	720,0	540,0	538,7	99,8	zadanie wykonane; wykonano m.in.: nawierzchnię jezdni wraz z elementami odwodnienia, dokumentację geodezyjną oraz projekt podziału działki nr 176 obręb 0014, AM-8 w części zajętej pod drogę	Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich TRAKT Sędziszów	538,7	538,7	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17.		60016	przebudowa ulic na osiedlu Pod Wałami	2009-2010	360,0	349,0	348,5	99,8	wykonano m.in: nawierzchnię bitumiczną ulicy Tabaki oraz regulacje studzienek dla urządzeń podziemnych	Przedsiębiorstwo Budowy i Remontu Dróg Budownictwo Ogólne Lubań	348,5	348,5	-	-	-
18.		60016	likwidacja barier komunikacyjnych w obszarze pogranicza polsko-niemieckiego katalizatorem rozwoju dolnośląskich i saksońskich firm	2008-2011	100,0	65,3	65,3	100,0	uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, złożono wniosek o dofinansowanie z EWT Polska-Saksonia	-	65,3	25,3	40,0 EWT Polska-Saksonia	-	-
19.		60016	wykupy gruntów zajętych pod drogi	2009-2009	100,0	92,0	91,7	99,7	opracowano operaty szacunkowe dla działek: - nr 457/2 przy ul. Makuszyńskiego, - nr 379/5 przy ul. Chrobrego, - nr 179/2 i 236/3 przy ul. Powstańców Śląskich, - nr 61/2 przy ul. Wańkowicza, wypłacono odszkodowanie za działkę 198/1 przy ul. Czarnoleskiej i 379/5 przy ul. Chrobrego	MS WARTOŚĆ Jelenia Góra	91,7	91,7	-	-	-
20.		60016	utwardzenie nawierzchni ulicy Osiedle Żeromskiego	2009-2009	65,0	65,0	63,9	98,3	zadanie wykonane; wykonano nawierzchnię ulicy na długości 510 m	Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. Jelenia Góra	63,9	63,9	-	-	-
21.		60016	utwardzenie nawierzchni ulicy Nowej	2009-2009	200,0	110,0	108,7	98,8	zadanie wykonane	Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. Jelenia Góra	108,7	108,7	-	-	-
22.		60016	opracowanie dokumentacji na przebudowę odcinka ul. Chrobrego	2009-2009	30,0	22,5	21,6	96,0	zadanie wykonane	-	21,6	21,6	-	-	-
23.		60016	utwardzenie nawierzchni parkingu przy ul. Wróblewskiego	2009-2010	-	150,0	150,0	100,0	zadanie w realizacji, wyłoniono wykonawcę robót, termin zakończenia robót 15.05.2010 r. <i>150,0 tys. zł przeniesiono do wydatków niewygasających w 2009 r.</i>	Kamiennogórskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Kamienna Góra	150,0	150,0	-	-	-
24.		60016	przebudowa chodników przy ulicy Bogusławskiego	2009-2010	-	250,0	213,5	85,4	zadanie w realizacji; wykonano częściowo nawierzchnię chodników oraz remont oświetlenia <i>64,0 tys. zł przeniesiono do wydatków niewygasających w 2009 r.</i>	Zakład Produkcyjno Usługowo-Handlowy Mirsk	213,5	213,5	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.		60016	przebudowa ulicy Powstania Styczniowego	2009-2010	-	150,0	150,0	100,0	zadanie w realizacji; wykonano oświetlenie uliczne <i>58,8 tys. zł przeniesiono do wydatków niewygasających w 2009 r.</i>	Kółko Rolnicze Siedlęcín	150,0	150,0	-	-	-
26.		60078	przebudowa nawierzchni ulicy Kasprowicza w Jeleniej Górze, etap II – przebudowa chodnika – usuwanie skutków powodzi	2009-2009	-	176,9	176,7	99,9	zadanie wykonane; wykonano m.in: nową nawierzchnię chodnika	Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich TRAKT Marciszów	176,7	38,8	137,9 b.p.	-	-
<b>II.</b>	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	-	<b>8.440,0</b>	<b>4.711,2</b>	<b>4.459,2</b>	<b>94,7</b>	-	-	<b>4.459,2</b>	<b>2.431,7</b>	<b>2.027,5</b>	-	-
1.		63003	uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrowiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych – etap I Rewitalizacja Parku Zdrojowego	2008-2012	300,0	410,0	278,1	67,8	w październiku 2009 r. podpisano umowę o dofinansowanie z priorytetu „Turystyka i kultura” w ramach RPO; w styczniu 2010 r. podpisano umowę z Inżynierem Kontraktu	-	278,1	157,8	120,3 RPO	-	-
2.		63003	udostępnienie szlaków do aktywnej turystyki rowerowej jako uzupełnienie oferty turystycznej miasta Jelenia Góra	2008-2010	500,0	15,2	15,2	100,0	w styczniu 2010 r. podpisano umowę o dofinansowanie budowy szlaku rowerowego na odc. Zabobrze-węzeł Grabarów z priorytetu „Turystyka i kultura” w ramach RPO; realizacja w 2010 r.	-	15,2	4,7	10,5 RPO	-	-
3.		63003	łącznik spinający euroregionalne trasy rowerowe: ER-2 „Liczyrzepa” z ER-6 „Dolina Bobru” w Jeleniej Górze - dokumentacja	2008-2009	50,0	62,5	62,5	100,0	opracowano dokumentację projektową na odcinek od ul. Sudeckiej (od nowego cmentarza) poprzez ul. Czarnoleską, Nową, Mickiewicza, wzdłuż osadnika i dalej w kierunku ul. Cinciały	-	62,5	62,5	-	-	-
4.		63003	„Południowo-zachodni szlak cystersów” – współudział w projekcie	2008-2011	230,0	202,0	202,0	100,0	opracowano dokumentację techniczną na budowę parkingów przy ul. Oskara Langego i Podgórzeńskiej, uzyskano pozwolenia na budowę; wniosek o dofinansowania zadania z Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka” złożony zostanie przez Urząd Marszałkowski w I półroczu 2010 r.	-	202,0	34,5	167,5 PO Innowacyjna Gospodarka	-	-
5.		63003	szlakiem wież widokowych pogranicza polsko-czeskiego	2008-2010	440,0	440,0	393,9	89,5	przewodzone prace renowacyjne wieży Krzywoustego, w 2010 r. wykonane zostanie uporządkowanie terenu; zadanie uzyskało dofinansowanie z EWT Polska-Czechy	Konsorcjum: Z-d Wielobranżowy SZMUSZ Rybnik, Z-d Konserwacji Zabytków BELLE ARTI Łaziska Górne	393,9	59,2	334,7 EWT Polska- Czechy	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.		63003	rewitalizacja ośrodków sportowych w Jabloncu nad Nisou i Jeleniej Górze	2008-2013	150,0	110,0	105,7	96,1	w listopadzie 2009 r. złożono wniosek do EWT Polska-Czechy; wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną i kwalifikowalności wydatków, skierowany został na posiedzenie Komitetu Monitorującego; opracowano dokumentację budowlaną, w lutym 2010 r. uzyskano pozwolenie na budowę <i>30,9 tys. zł przeniesiono do wydatków niewygasających w 2009 r.</i>	-	105,7	15,9	89,8 EWT Polska- Czechy	-	-
7.		63003	Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej	2008-2012	4.600,0	2.692,0	2.631,3	97,7	opracowano koncepcję programowo-przestrzenną, dokumentację techniczną, uzyskano pozwolenie na budowę, w grudniu 2009 r. złożony został wniosek o dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”; wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, w lutym 2010 r. uzyskaliśmy zgodę na podpisanie umowy o dofinansowanie	-	2.631,3	1.839,3	792,0 PO Innowacyjna Gospodarka	-	-
8.		63003	odbudowa kanału Młynówka rz. Bóbr w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych	2008-2011	2.000,0	-	-	-	Uchwałą Nr 396/L/2009 Rady Miejskiej z dnia 26 maja 2009 r. zadanie przeniesiono do działu 900 Gospodarka komunalna	-	-	-	-	-	-
		60003	odsetki od kredytu zad. 7 i 8	2009-2009	70,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.		63003	Zespół pocysterski w Jeleniej Górze - Cieplicach	2009-2012	-	78,0	74,1	95,0	opracowano program funkcjonalno-użytkowy, studium wykonalności, w styczniu 2010 r. podpisano umowę o dofinansowanie z priorytetu „Turystyka i kultura” w ramach RPO; rozpoczęcie realizacji zadania w 2010 r.	-	74,1	22,3	51,8 RPO	-	-
10.		63003	Ścieżka rowerowa – z Doliny Izery do Doliny Bobru” – współudział w projekcie	2009-2011	-	1,8	1,8	100,0	w listopadzie 2009 r. złożono wniosek do EWT Polska-Czechy; wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną i kwalifikowalności wydatków, skierowany został na posiedzenie Komitetu Monitorującego	-	1,8	0,3	1,5 EWT Polska- Czechy	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11.		63003	„Zobaczyć krajobraz – dotknąć przeszłość – wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie” – współdziałal w projekcie	2009-2012	-	66,0	65,9	99,8	przygotowano niezbędną dokumentację, uzyskano pozwolenie na budowę; w styczniu 2010 r. podpisano umowę o dofinansowanie z priorytetu „Turystyka i kultura” w ramach RPO; rozpoczęcie renowacji zabytkowej Wieży Zamkowej w 2010 r.	-	65,9	19,8	46,1 RPO	-	-
12.		63003	poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska – przebudowa pomieszczeń siedziby Straży Miejskiej w budynku przy ul. Armii Krajowej	2009-2009	-	595,0	590,0	99,2	zadanie wykonane	PROREAL Jelenia Góra	590,0	203,8	386,2 RPO	-	-
13.		63095	monitoring rejonów turystycznych miasta Jelenia Góra	2009-2010	100,0	38,7	38,7	100,0	przygotowano niezbędną dokumentację, w styczniu 2010 r. podpisano umowę o dofinansowanie z priorytetu „Turystyka i kultura” w ramach RPO; realizacja zadania w 2010 r.	-	38,7	11,6	27,1 RPO	-	-
<b>III.</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-</b>	<b>3.557,6</b>	<b>1.776,5</b>	<b>1.492,1</b>	<b>84,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.450,0</b>	<b>1.426,0</b>	<b>24,0</b>	<b>-</b>	<b>42,1</b>
1.		70001	renowacja budynków socjalnych przy ul. Weigla 26/28, 30/32	2008-2010	250,0	37,0	37,0	100,0	przygotowano niezbędną dokumentację, uzyskano pozwolenie na budowę; wniosek o dofinansowanie z priorytetu „Miasta” w ramach RPO złożony został we wrześniu 2009 r., uzyskał pozytywną ocenę formalną, trwa ocena merytoryczna	W. Warszawski WARSBUD Nadzory i Kosztorysowanie Jelenia Góra	37,0	31,0	6,0 RPO	-	-
2.		70001	renowacja budynków socjalnych przy ul. Powstańców Śląskich 4a, 7, 23, 24	2009-2011	46,0	48,7	48,7	100,0	przygotowano niezbędną dokumentację, uzyskano pozwolenie na budowę; wniosek o dofinansowanie z priorytetu „Miasta” w ramach RPO złożony został we wrześniu 2009r., uzyskał pozytywną ocenę formalną, trwa ocena merytoryczna	J. Zadrożny Usługi Projektowo- Budowlane Jelenia Góra	48,7	42,7	6,0 RPO	-	-
3.		70001	renowacja budynków socjalnych przy ul. Lwóweckiej 19, 21, 29, 31, 33, 35	2009-2011	53,0	44,0	44,0	100,0	przygotowano niezbędną dokumentację, uzyskano pozwolenie na budowę; wniosek o dofinansowanie z priorytetu „Miasta” w ramach RPO złożony został we wrześniu 2009 r., uzyskał pozytywną ocenę formalną, trwa ocena merytoryczna	J. Zadrożny Usługi Projektowo- Budowlane Jelenia Góra	44,0	38,0	6,0 RPO	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.		70001	renowacja budynków przy ul. Drzymały 11-13	2009-2011	6,0	10,0	10,0	100,0	przygotowano niezbędną dokumentację, uzyskano pozwolenie na budowę; wniosek o dofinansowanie z priorytetu „Miasta” w ramach RPO złożony został we wrześniu 2009 r., uzyskał pozytywną ocenę formalną, trwa ocena merytoryczna	FUH „Projekt-M” Jelenia Góra	10,0	4,0	6,0 RPO	-	-
5.		70005	nabywanie nieruchomości do zasobu oraz zwroty nakładów	2009-2009	2.020,0	1.178,4	978,5	83,0	dokonano zamiany nieruchomości położonych przy ul. Pijarskiej pomiędzy Miastem i ARIADNE sp. z o.o., ponadto dokonano zamiany nieruchomości położonych przy ul. Anieli Krzywoń i ul. Grunwaldzkiej pomiędzy Miastem i Castorama Polska sp. z o.o., nabyto lokal mieszkalny przy ul. Jasnej 5	-	978,5	978,5	-	-	-
6.		70095	przebudowa budynku przy ul. Wyczółkowskiego 59 na lokale socjalne	2008-2010	1.000,0	300,0	228,2	76,1	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację projektową, wyłoniono Inwestora Zastępczego, uzyskano dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego, w marcu 2010 r. wyłoniono wykonawcę zadania	-	228,2	228,2	-	-	-
		70095	odsetki od kredytu zad. 6	2009-2009	22,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.		70095	ul. Mickiewicza 12 podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej	2009-2009	100,0	106,0	103,6	97,7	zadanie wykonane	FH-U „Metalowiec” Jelenia Góra, PEC Jelenia Góra	103,6	103,6	-	-	-
8.			ZGL „Północ” zakupy inwestycyjne	2008-2008	30,0	30,0	29,1	97,0	zakupiono 9 zestawów komputerowych, 2 drukarki, 2 laptopy	-	-	-	-	-	29,1
9.			ZGL „Południe” zakupy inwestycyjne	2008-2008	30,0	22,4	13,0	58,0	zakupiono 1 zestaw komputerowy, 7 drukarek, 1 laptop	-	-	-	-	-	13,0
<b>IV.</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	-	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>100,0</b>	-	-	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	-	-	-
1.		751035	cmentarz komunalny przy ul. Romera – pozyskanie nowej powierzchni grzebalnej	2008-2009	120,0	120,0	120,0	100,0	zadanie wykonane; pozyskano powierzchnię grzebalną 812,9 m <sup>2</sup> , wykonano alejkę	MPGK sp. z o.o. Jelenia Góra	120,0	120,0	-	-	-
<b>V.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	-	<b>540,0</b>	<b>551,7</b>	<b>545,3</b>	<b>98,8</b>	-	-	<b>545,3</b>	<b>515,4</b>	<b>29,9</b>	-	-
1.		75023	budowa parkingu przy budynku Urzędu Miasta ul. Ptasia 2	2009-2009	250,0	285,0	280,1	98,3	zadanie wykonane; uzyskano 20 nowych miejsc parkingowych	Kółko Rolnicze Siedlęcín	280,1	280,1	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.		75023	rozbudowa sieci teleinformatycznej Urzędu Miasta	2009-2009	60,0	40,0	39,5	98,8	zakupiono i zamontowano 3 switchy zarządzalne przeznaczone do szaf dystrybucyjnych w budynkach przy ul. Sudeckiej, wybudowano łącze światłowodowe do Wydziału Oświaty i Wychowania przy ul. 1 Maja oraz nowej siedziby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Armii Krajowej, rozbudowano system informatyczny w budynku Wydziału Oświaty i Wychowania	-	39,5	39,5	-	-	-
3.		75023	zakupy inwestycyjne, w tym:	2009-2009	200,0	196,7	195,8	99,5	-	-	195,8	195,8	-	-	-
			- sprzęt elektroniczno-komputerowy na potrzeby Urzędu		70,0	70,0	69,2	98,9	zakupiono 2 skanery wysoko wydajnościowe, 5 kserokopiarek z interfejsem sieciowym, rejestrator do rejestracji obrazu z kamer monitoringu wewnętrznego	-	69,2	69,2	-	-	-
			- oprogramowanie operacyjne, aplikacyjne i biurowe		30,0	23,7	23,7	100,0	zakupiono program Super Edit przeznaczony do współpracy ze skanerem wielkoformatowym i ploterem, oprogramowanie usprawniające proces scentralizowanej rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych	-	23,7	23,7	-	-	-
			- samochód osobowy		100,0	103,0	102,9	99,9	zadanie wykonane; zakupiono samochód Skoda SuperB	-	102,9	102,9	-	-	-
4.		75023	zakup sprzętu komputerowego	2009-2009	30,0	30,0	29,9	99,7	zakupiono zestaw komputerowy z drukarką oraz serwer do obsługi TFOGR	-	29,9	-	29,9	-	-
<b>VI.</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	<b>1.172,7</b>	<b>360,9</b>	<b>359,5</b>	<b>99,6</b>	-	-	<b>359,5</b>	<b>155,4</b>	<b>204,1</b>	-	-
1.		75404	wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze z przeznaczeniem na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście – współfinansowanie zakupu 2 samochodów	2009-2009	-	40,0	40,0	100,0	środki finansowe przekazano do Komendy Miejskiej Policji; zakupiono 2 samochody osobowe	-	40,0	40,0	-	-	-
2.		75404	zakup sprzętu komputerowego – notebooka dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze	2009-2009	-	4,4	4,4	100,0	zadanie wykonane	-	4,4	4,4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.		75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ul. Sudecka dofinansowanie zakupu ciągnika siodłowego	2009-2009	60,0	105,9	105,9	100,0	zadanie wykonane; zakupiono ciągnik siodłowy do naczepy wodnej	-	105,9	60,0	45,9 w tym: 25,9 b.p. 10,0 Szkłarska Poręba, 10,0 darowizna	-	-
4.		75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ul. Sudecka Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 2 wymiana bram garażowych	2009-2009	60,0	60,0	59,7	99,5	zadanie wykonane; wymieniono 6 bram garażowych	-	59,7	-	59,7 b.p.	-	-
5.		75411	przebudowa budynku i zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby organizacji i funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze (w ramach ratownictwa medycznego) – opracowanie projektu	2009-2009	-	66,0	65,9	99,8	opracowano projekt budowlano-wykonawczy Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Jeleniej Górze	Biuro Projektowe SANMAG Jelenia Góra	65,9	-	65,9 b.p.	-	-
6.		75411	zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009”	2009-2009	-	32,6	32,6	100,0	zadanie wykonane; zakupiono sprzęt teleinformatyczny (2 szafy rack 19” 42U z wyposażeniem), oprogramowanie	-	32,6	-	32,6 b.p.	-	-
7.		75412	system poprawy stanu bezpieczeństwa w Euroregionie Nysa w obszarach górskich – współudział w projekcie	2009-2009	628,9	-	-	-	złożony w listopadzie 2009 r. wniosek do EWT Polska-Czechy nie uzyskał dofinansowania	-	-	-	-	-	-
8.		75416	transgraniczna współpraca policji miejskiej w Euroregionie Nysa – współudział w projekcie	2009-2009	375,8	-	-	-	wniosek złożony w 2008 r. do EWT Polska-Czechy nie uzyskał dofinansowania; zakres rzeczowy zadania dla miasta Jeleniej Góry został objęty projektem pn. monitoring rejonów turystycznych miasta Jelenia Góra	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.		80101	SP Nr 10 ul. Morcinka budowa boiska sportowego - finansowana z programu Ministerstwa Sportu pn. „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży”	2009- 2009	-	400,0	375,6	93,9	zadanie wykonane; wybudowano boisko wielofunkcyjne: do gry w piłkę nożną, do koszykówki i siatkówki	ROB -TENIS R. Kłos Warszawa	375,6	192,9	182,7 b.p.	-	-
6.		80101	SP Nr 2 ul Armii Krajowej zakupy inwestycyjne kserokopiarka	2009- 2009	6,5	6,5	6,4	98,5	zadanie wykonane	-	6,4	6,4	-	-	-
7.		80101	SP Nr 3 ul. PCK zakupy inwestycyjne kserokopiarka	2009- 2009	6,5	6,5	6,5	100,0	zadanie wykonane	-	6,5	6,5	-	-	-
8.		80101	SP Nr 6 ul. Cieplicka zakupy inwestycyjne kosiarka, centrala alarmowa	2009- 2009	10,7	10,7	10,7	100,0	zadanie wykonane	-	10,7	10,7	-	-	-
9.		80101	SP Nr 8 ul. Paderewskiego zakupy inwestycyjne kserokopiarka	2009- 2009	6,5	6,5	6,4	98,5	zadanie wykonane	-	6,4	6,4	-	-	-
10.		80101	SP Nr 11 ul. Moniuszki zakupy inwestycyjne maszyna do mycia podłóg	2009- 2009	13,0	13,0	12,2	93,8	zadanie wykonane	-	12,2	12,2	-	-	-
11.		80102	poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze	2008- 2011	808,0	155,0	155,0	100,0	opracowano dokumentację, uzyskano pozwolenie na budowę; we wrześniu 2009 r. podpisano umowę o dofinansowanie z priorytetu „Edukacja” w ramach RPO, w marcu 2010 r. wyłoniono wykonawcę do sprawowania funkcji Zarządzania Projektem i Nadzorowania Robót	MARKO Wrocław	155,0	48,3	106,7 RPO	-	-
b/			przedszkola	-	326,0	509,1	508,8	99,9	-	-	508,8	84,6	-	424,2	-
1.		80104	MP Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego termomodernizacja obiektu wymiana stolarki okiennej, docieplenie, elewacja	2009- 2009	260,0	361,2	361,0	99,9	zadanie wykonane	Fabryka Okien SPEKTRUM Lublin, EKOBUD Szprotawa, REMONT Jelenia Góra	361,0	16,1	-	119,8 (p) WFOŚiGW 225,1 (k)	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		80104	odsetki od pożyczki zad. 1	2009-2009	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.		80101	MP Nr 27 ul. Tuwima termomodernizacja obiektu wymiana stolarki okiennej	2009-2009	-	85,1	85,1	100,0	zadanie wykonane	PAMO-PLAST Ustrzyki Dolne	85,1	5,8	-	79,3 (k)	-
3.		80104	MP Nr 2 ul. Piłsudskiego zakupy inwestycyjne kserokopiarka	2009-2009	6,5	6,5	6,4	98,5	zadanie wykonane	-	6,4	6,4	-	-	-
4.		80104	MP Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego zakupy inwestycyjne kocioł warzywny	2009-2009	10,0	10,0	10,0	100,0	zadanie wykonane	-	10,0	10,0	-	-	-
5.		80104	MP Nr 13 ul. Karłowicza zakupy inwestycyjne piec konwekcyjny	2009-2009	6,0	6,0	6,0	100,0	zadanie wykonane	-	6,0	6,0	-	-	-
6.		80104	MP Nr 19 ul. Kurpińskiego zakupy inwestycyjne pralnia przemysłowa, obieraczka do ziemniaków z płuczką	2009-2009	31,5	31,5	31,5	100,0	zadanie wykonane	-	31,5	31,5	-	-	-
7.		80104	MP Nr 27 ul. Tuwima zakupy inwestycyjne szafa chłodnicza, piec konwekcyjny	2009-2009	8,8	8,8	8,8	100,0	zadanie wykonane	-	8,8	8,8	-	-	-
c/			gimnazja	-	1.618,1	1.254,3	1.251,6	99,8	-	-	1.251,6	50,6	-	1.201,0	-
1.		80110	G Nr 2 ul. Sudecka termomodernizacja obiektu wymiana stolarki okiennej, docieplenie, elewacja	2009-2009	610,0	550,3	549,1	99,8	zadanie wykonane	Fabryka Okien SPEKTRUM Lublin, EKOBUD Szprotawa, EGBUD Bogatynia	549,1	12,5	-	530,8 (p) WFOŚiGW 5,8 (k)	-
2.		80110	G Nr 3 ul. Grunwaldzka termomodernizacja obiektu wymiana stolarki okiennej, docieplenie, elewacja	2009-2009	990,0	687,5	686,0	99,8	zadanie wykonane	Fabryka Okien SPEKTRUM Lublin, EKOBUD Szprotawa, K. Jamrożek Janówek	686,0	21,6	-	657,0 (p) WFOŚiGW 7,4 (k)	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		80110	odsetki od pożyczki zad. 1 i 2	2009-2009	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.		80110	G Nr 1 ul. Piłsudskiego zakupy inwestycyjne sprzęt nagłaśniający	2009-2009	10,5	10,5	10,5	100,0	zadanie wykonane	-	10,5	10,5	-	-	-
4.		80110	G Nr 2 ul. Sudecka zakupy inwestycyjne serwer komputerowy	2009-2009	6,0	6,0	6,0	100,0	zadanie wykonane	-	6,0	6,0	-	-	-
d/			szkoły zawodowe	-	854,6	510,5	466,0	91,3	-	-	466,0	466,0	-	-	-
1		80130	poprawa oferty Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze poprzez rozbudowę bazy szkolnej - dokumentacja	2008-2009	300,0	300,0	294,6	98,2	opracowano dokumentację, uzyskano pozwolenie na budowę, wniosek złożony o dofinansowanie z PO Infrastruktura i Środowisko znajduje się na liście rezerwowej	Forum-Projekt Jelenia Góra	294,6	294,6	-	-	-
2.		80130	modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku - współudział w projekcie	2009-2010	438,6	38,6	-	-	zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach RPO dla WD, liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ogłoszono przetarg na wyłonienie Koordynatora Projektu; realizacja zadania w 2010 r.	-	-	-	-	-	-
3.		80130	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II winda zewnętrzna	2009-2009	100,0	152,0	152,0	100,0	zadanie wykonane	-	152,0	152,0	-	-	-
4.		80130	Zespół Szkół Technicznych „MECHANIK” ul. Obrońców Pokoju „Rozwój bazy dydaktycznej ZSzT Mechanik”	2008-2011	-	2,4	2,4	100,0	we wrześniu 2009 r. złożono wniosek o dofinansowanie z priorytetu „Miasta” w ramach RPO, wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną i skierowany został do oceny merytorycznej	PRO-EURO Wrocław	2,4	2,4	-	-	-
5.		80130	Zespół Szkół Technicznych „MECHANIK” ul. Obrońców Pokoju termomodernizacja obiektu	2009-2010	-	1,5	1,0	66,7	wykonano inwentaryzację techniczną i kosztorys inwestorski wymiany okien, realizacja w 2010 r.	M. Reiss Jelenia Góra	1,0	1,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.		80130	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja zakupy inwestycyjne pralko-suszarka, kserokopiarka	2009-2009	16,0	16,0	16,0	100,0	zadanie wykonane	-	16,0	16,0	-	-	-
e/			centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-	697,2	98,6	98,6	100,0	-	-	98,6	41,4	57,2	-	-
1.		80140	nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze zadanie 1 adaptacja budynku internatu na pracownię praktycznej nauki zawodu	2008-2010	697,2	98,6	98,6	100,0	opracowano dokumentację, uzyskano pozwolenie na budowę; we wrześniu 2009 r. podpisano umowę o dofinansowanie z priorytetu „Edukacja” w ramach RPO; wyłoniono Koordynatora Projektu, a w styczniu 2010 r. Inżyniera Kontraktu	MARKO Wrocław, PROKOM Jelenia Góra	98,6	41,4	57,2	-	-
f/			pozostała działalność	-	100,0	90,5	17,4	19,2	-	-	17,4	17,4	-	-	-
1.		80195	opracowanie audytów dla obiektów planowanych do termomodernizacji w 2010 r.	2009-2009	100,0	17,4	17,4	100,0	wykonano audyty energetyczne dla ZSzo Nr 1, ZSzo Nr 2, ZSzT „Mechanik”	Energo-Bud Wrocław	17,4	17,4	-	-	-
2.		80195	dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego – w ramach rządowego programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”	2009-2010	-	73,1	-	-	postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prowadzone w 2009 r. zostało zawieszone, z uwagi na protesty wykonawców i odwołania, do czasu wydania orzeczenia przez KIO, realizacja zadania w 2010 r.	-	-	-	-	-	-
<b>IX.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	-	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>100,0</b>	-	-	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	-	-	-
1.		85195	SP ZOZ Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze – dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego	2009-2009	250,0	250,0	250,0	100,0	dofinansowano zakup aparatu RTG dla Oddziału Ratunkowego	-	250,0	250,0	-	-	-
<b>X.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	-	<b>385,0</b>	<b>401,6</b>	<b>401,2</b>	<b>99,9</b>	-	-	<b>401,2</b>	<b>371,2</b>	<b>30,0</b>	-	-
1.		85202	Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” ul. Leśna montaż na klatkach schodowych urządzeń zapobiegających zadymieniu i służących do usuwania dymu	2009-2009	290,0	214,6	214,6	100,0	zadanie wykonane; zamontowano 2 klapy oddymiające i 16 szt. drzwi o wysokiej odporności ogniowej	ZUOiI J. Śliwiński Jelenia Góra	214,6	214,6	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.		85202	Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” ul. Leśna zakupy inwestycyjne zakup samochodu osobowego tzw. „mikrobusu” przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	2009-2009	60,0	100,0	99,9	99,9	zadanie wykonane	-	99,9	69,9	30,0 PFRON	-	-
3.		85202	Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” ul. Leśna zakup pralnicy i agregatu wody lodowej	2009-2009	-	52,0	51,7	99,4	zadanie wykonane	-	51,7	51,7	-	-	-
4.		85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zakupy inwestycyjne serwer	2009-2009	35,0	35,0	35,0	100,0	zadanie wykonane	-	35,0	35,0	-	-	-
<b>XI.</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	<b>668,7</b>	<b>179,9</b>	<b>179,8</b>	<b>99,9</b>	-	-	<b>179,8</b>	<b>97,0</b>	<b>82,8</b>	-	-
1.		85406	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności zakupy inwestycyjne kserokopiarka	2009-2009	6,5	6,5	6,4	98,5	zadanie wykonane	-	6,4	6,4	-	-	-
2.		85407	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej zakupy inwestycyjne keyboard	2009-2009	5,0	8,2	8,2	100,0	zadanie wykonane	-	8,2	8,2	-	-	-
3.		85410	nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze zadanie 2 Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego	2008-2010	657,2	165,2	165,2	100,0	opracowano dokumentację, uzyskano pozwolenie na budowę; we wrześniu 2009 r. podpisano umowę o dofinansowanie z priorytetu „Edukacja” w ramach RPO; w styczniu 2010 r. wyłoniono Koordynatora Projektu i Inżyniera Kontraktu	MARKO Wrocław, PROKOM Jelenia Góra	165,2	82,4	82,8 RPO	-	-
<b>XII.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	<b>13.091,0</b>	<b>14.770,8</b>	<b>14.505,6</b>	<b>98,2</b>	-	-	<b>14.505,6</b>	<b>3.194,2</b>	<b>6.472,4</b>	<b>4.839,0</b>	-
1.		90001	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze – Fundusz Spójności w tym, m.in.:	2002-2010	11.891,0	13.421,8	13.200,8	98,3			13.200,8	1.914,8	6.462,5 w tym: 1.516,0 (UE) 4.946,5 (d) WFOŚiGW	4.823,5 (p) WFOŚiGW	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			- dokumentacje budowlane, wykupy gruntów, podatki i opłaty związane z realizacją zadania, odszkodowania, odbudowa dróg poza pasem robót  - system neutralizacji zapachów w Miejskiej Oczyszczalni ścieków w Jeleniej Górze  - budowa sieci kanalizacyjnych w ul. Małej						zakończono prace związane z odtworzeniem nawierzchni dróg poza pasem robót w Maciejowej  dokonano zakupu i instalacji systemu neutralizacji zapachów, m.in. zakupiono i zamontowano czwarty komposter  zadanie wykonane; wybudowano kanalizację sanitarną, kanalizację sanitarną tłoczną oraz kanalizację deszczową	Form-Pat sp. z o.o. Szczecin, Preseco Oy, Domcel sp. z o.o. Jelenia Góra  Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe „TESAR” sp. z o.o. Jelenia Góra					
		90001	odsetki od zaciągniętych pożyczek na realizację projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze – Fundusz Spójności		-	981,7	953,9	97,2	-	-	953,9	953,9	-	-	-
2.		90001	uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej aglomeracji Jelenia Góra współudział w finansowaniu zadania	2007-2012	500,0	10,0	-	-	złożony wniosek uzyskał rekomendację do dofinansowania z Funduszu Spójności; Miasto nie przekazało całości środków, bowiem nie było jeszcze płatności związanych z realizacją zadań inwestycyjnych	PWiK „WODNIK” sp. z o.o. Jelenia Góra	-	-	-	-	-
3.		90001	wykupy sieci wodno-kanalizacyjnych od inwestorów	2009-2009	250,0	4,0	3,3	82,5	wykonano operaty szacunkowe sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Wrzosowej oraz ul. Podchorążych, wnioski i dokumenty przekazano Spółce celem sfinalizowania spraw odpłatnego przejęcia urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych	PWiK „WODNIK” sp. z o.o. Jelenia Góra	3,3	3,3	-	-	-
4.		90013	rozbudowa Schroniska dla Małych Zwierząt przy ul. Spółdzielczej	2009-2009	150,0	150,0	150,0	100,0	zadanie wykonane; wybudowano 10 boksów dla psów	MPGK sp. z o.o. Jelenia Góra	150,0	150,0	-	-	-
5.		90015	budowa oświetlenia na ul. Poznańskiej	2009-2009	40,0	38,5	38,5	100,0	zadanie wykonane; postawiono 5 słupów oświetleniowych z 6 lampami sodowymi 70V	Instalacyjna Spółka Prac Elektrycznych ISPE sp. z o.o. Mysłakowice	38,5	38,5	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.		90020	opłata produktowa na podwyższenie kapitału zakładowego w formie pieniężnej MPGK Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	2009-2009	10,0	25,6	20,0	78,1	zadanie wykonane; MPGK zakupiło: - 50 pojemników do selektywnej zbiórki szkła, - 9 pojemników na makulaturę, - 40 pojemników na odpady z tworzyw sztucznych.	-	20,0	20,0	-	-	-
7.		90095	odbudowa kanału Młynówka rz. Bóbr w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych	2008-2011	-	25,4	25,4	100,0	we wrześniu 2009 r. złożono wniosek o dofinansowanie z priorytetu „Miasta” w ramach RPO, wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną, trwa ocena merytoryczna	-	25,4	-	9,9 RPO	15,5 (k)	-
8.		90095	podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Jeleniej Górze do równowartości wielokrotności wartości nominalnej jednego udziału, tj. 1000 zł	2009-2009	-	0,5	0,5	100,0	zadanie wykonane	-	0,5	0,5	-	-	-
9.			Dokumentacje – ogółem, w tym na:	-	250,0	113,3	113,2	99,9	-	-	113,2	113,2	-	-	-
		90015	opracowanie dokumentacji na budowę bądź rozbudowę oświetlenia ulic	2009-2009	100,0	68,5	68,5	100,0	zadanie wykonane	„Licht-Projekt” Biuro Projektowania i Wdrożeń Energooszczędnych Systemów Oświetlenia Poznań	68,5	68,5	-	-	-
		90095	opracowanie dokumentacji na przebudowę fontanny z zagospodarowaniem terenu u zbiegu ulic Wolności i Wojska Polskiego	2009-2009	50,0	44,8	44,7	99,8	zadanie wykonane	SMM Architektura s.c. Kostomłoty	44,7	44,7	-	-	-
		90095	opracowanie dokumentacji na budowę fontann miejskich	2009-2009	100,0	-	-	-	odstąpiono od realizacji zadania	-	-	-	-	-	-
<b>XIII.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	<b>2.188,3</b>	<b>963,3</b>	<b>934,6</b>	<b>97,0</b>	-	-	<b>934,6</b>	<b>175,1</b>	<b>53,5</b>	<b>706,0</b>	-
1.		92106	Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze budowa zaplecza socjalnego Teatru Zdrojowego	2006-2009	250,0	-	-	-	Uchwałą Nr 396/L/2009 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z 26 maja 2009 r. środki przeznaczone na inne cele. Wyposażenie zakupione zostało ze środków własnych Teatru, pochodzących ze zwrotu podatku VAT	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.		92106	Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze modernizacja Teatru Zdrojowego współdział w finansowaniu zadania	2008-2011	1.484,9	706,1	706,0	99,9	zadanie w realizacji; wyłoniono Inżyniera Kontraktu i wykonawców robót, rozpoczęto prace budowlane i konserwatorskie <i>441,0 tys. zł przeniesiono do wydatków niewygasających w 2009 r.</i>	PBU Izery Mirsk, ARS Fortis Kraków	706,0	-	-	706,0 (k)	-
		92106	odsetki od kredytu zad. 2	2009-2009	40,4	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.		92106	Teatr im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze „Zniesienie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w Teatrze im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze” współdział w finansowaniu zadania	2009-2009	36,0	36,0	36,0	100,0	przygotowano dokumentację; złożono wniosek o dofinansowanie z priorytetu „Turystyka i kultura” w ramach RPO; wniosek znalazł się na liście rezerwowej	Biuro Projektowe FORUM-PROJEKT s.c. Jelenia Góra	36,0	36,0	-	-	-
4.		92109	Euroregionalne Centrum Kultury ul. Bankowa - dokumentacja współdział w finansowaniu zadania	2008-2009	275,0	46,2	45,8	99,1	zakończono opracowanie dokumentacji projektowej zadania	Architektura & Consulting T. Fundali Kraków	45,8	45,8	-	-	-
5.		92109	Od fundamentów po szczyty - renowacja, modernizacja i innowacja w obiektach i współpracy kulturalnej Jeleniogórskiego Centrum Kultury oraz Steinhaus e.V. Bautzen współdział w finansowaniu zadania	2007-2010	-	12,5	-	-	uzyskano dofinansowanie z EWT Polska-Saksonia, podpisanie umowy o dofinansowanie w marcu br; modernizacja i przebudowa budynku JCK przy ul. Bankowej w 2010 r.	-	-	-	-	-	-
6.		92109	Jeleniogórskie Centrum Kultury utworzenie Centrum Edukacji Artystycznej przy ul. 1 Maja	2009-2009	37,5	-	-	-	nie otrzymano dofinansowania z MKiDN; zarządzeniem Nr 0151-1210/V/2009 Prezydenta Miasta z 30 września 2009 r. środki przeznaczono na remont dachu nad kompleksem Sali Nowej w JCK przy ul. 1 Maja i działalność bieżącą	-	-	-	-	-	-
7.		92109	Miejski Dom Kultury „MUFLON” „Spotkania – tradycja, kultura i codzienność na czesko-polskim pograniczu” współdział w finansowaniu zadania	2008-2011	-	9,0	3,0	33,3	przygotowano dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie z EWT Polska-Czechy; wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i kwalifikowalności wydatków, skierowany został na posiedzenie Komitetu Monitorującego	Pracownia Projektowa „Archidea” Wrocław	3,0	3,0	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.		92601	budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012” przy SP Nr 6	2009-2009	-	1.345,2	1.327,8	98,7	zadanie wykonane; wybudowano boisko wielofunkcyjne (do gry w siatkówkę, piłkę koszykową i ręczną), boisko do piłki nożnej, zaplecze szatniowo-sanitarne, oświetlenie boisk, ciąg komunikacyjny	REKORD Hale Namiotowe Wrocław, S. Sobolewski Jelenia Góra	1.327,8	661,8	666,0 w tym: 333,0 b.p. 333,0 samorząd województwa	-	-