

Realizacja zadań remontowych w 2009 r.

w tys. zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Wykonawca	Źródła finansowania wydatków				
					Plan uchwalony	Plan po zmianach	Poniesione na 31.12. 2009 r.	% wykonania			środki budżetu miasta ogółem	w tym:			inne źródła
												środki własne budżetu miasta	dotacje z funduszy celowych i innych źródeł	pożyczki (p), kredyty (k)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			OGÓŁEM (I+ ...+XIV)	-	5.287,5	4.826,8	4.792,0	99,3	-	-	4.792,0	4.613,8	178,2	-	-
I.	010		Rolnictwo i łowiectwo	-	150,0	152,9	151,5	99,1	-	-	151,5	151,5	-	-	-
1.		01008	konserwacja urządzeń melioracji wodnych	2009-2009	90,0	92,9	91,6	98,6	zadanie wykonane; konserwacją objęto rowy o łącznej długości 6 073 mb w rejonie ulic: Sudeckiej i Strumykowej, Wiejskiej, Cinciały, Lubańskiej oraz Zamkowej	Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Jeleniej Górze, PUH „WALKOP” Leśna, Firma Handlowo-Usługowa Lwówek Śląski	91,6	91,6	-	-	-
2.		01095	remont dróg rolniczych	2009-2009	60,0	60,0	59,9	99,8	zadanie wykonane; 2,5 km dróg, prace wykonano w obrębach Czarne i Cieplice	Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Jeleniej Górze	59,9	59,9	-	-	-
II.	600		Transport i łączność	-	1.555,0	1.491,0	1.475,7	99,0	-	-	1.475,7	1.475,7	-	-	-
1.		60015	przystosowanie ulic w mieście dla ruchu rowerowego	2009-2009	100,0	100,0	99,9	99,9	zadanie wykonane; wykonano przebudowę nawierzchni chodników i ciągów pieszo-jezdnych na odcinku ul. Wolności od ul. Ludowej do ul. Nadbrzeżnej	Przedsiębiorstwo Budowy i Remontu Dróg Budownictwo Ogólne Lubań	99,9	99,9	-	-	-
2.		60015	remont odcinka ulicy Krośnieńskiej	2009-2009	150,0	72,0	71,7	99,6	zadanie wykonane	Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. Jelenia Góra	71,7	71,7	-	-	-
3.		60016	remont ulicy Szewskiej	2009-2009	785,0	382,5	376,5	98,4	zadanie wykonane; wykonano m.in.: nawierzchnię jezdni, chodników, oświetlenie uliczne 4 szt.	Przedsiębiorstwo Budowy i Remontu Dróg Budownictwo Ogólne Lubań	376,5	376,5	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.		60016	remont ulicy Powstania Styczniowego	2009-2010	150,0	-	-	-	uchwałą Nr 493/LXI/2009 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 grudnia 2009 r. zadanie przeniesiono do inwestycji do działu 600 Transport i łączność	-	-	-	-	-	-
5.		60016	przystosowanie ulic w mieście dla ruchu rowerowego	2009-2009	100,0	150,4	150,4	100,0	zadanie wykonane, przebudowano nawierzchnię chodników i ciągów pieszo-jezdnych wraz z oznakowaniem w celu utworzenia szlaku rowerowego łączącego centrum Jeleniej Góry z Placem Piastowskim na odcinku od ul. Sobieskiego do ul. Zaufek	Przedsiębiorstwo Budowy i Remontu Dróg Budownictwo Ogólne Lubań	150,4	150,4	-	-	-
6.		60016	remont odcinka ulicy Gałczyńskiego	2009-2009	100,0	102,5	102,4	99,9	zadanie wykonane	Kółko Rolnicze Siedlęcin	102,4	102,4	-	-	-
7.		60016	remont schodów na ulicy Kopernika	2009-2009	20,0	20,0	20,0	100,0	zadanie wykonane	Kółko Rolnicze Siedlęcin	20,0	20,0	-	-	-
8.		60016	opracowanie dokumentacji na remonty ulic, w tym m.in.: odcinek ulicy Uroczej wraz z chodnikami	2009-2009	150,0	99,6	90,9	91,3	zadanie wykonane; opracowano dokumentację na remonty ulic: Na Skalkach, Uroczej, Wyzwolenia Narodowego	Biuro Projektów i Nadzoru Budownictwa Komunikacyjnego INTERPROJEKT Dziwiszów	90,9	90,9	-	-	-
9.		60016	utwardzenie nawierzchni jezdni ulic: Kamiennogórskiej, Makuszyńskiego, Heweliusza, Sabały, Zamkowej, odc. Cieplickiej, Strumykowej, Kusocińskiego, Rubinowej	2009-2009	-	564,0	563,9	99,9	zadanie wykonane	Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. Jelenia Góra	563,9	563,9	-	-	-
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	123,0	154,9	154,9	100,0	-	-	154,9	126,7	28,2	-	-
1.		70095	ul. Mickiewicza 12, 12of remont zespołu budynków (willa+oficyna)	2009-2009	100,0	126,7	126,7	100,0	wykonano remont balkonów; nie odebrano prac związanych z remontem tarasu i schodów zewnętrznych – termin usunięcia usterek – do 30.05.2010 r., środki należne wykonawcy przeniesiono na konto depozytowe, będą wypłacone po usunięciu usterek	Firma Budowlano-Konserwatorska ARKADA Jelenia Góra	126,7	126,7	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.		70005	ul. Czarnieckiego 20 A i B obiekt Skarbu Państwa przystosowanie instalacji elektrycznej do potrzeb zasilania budynków oraz wymiana stolarki budowlanej w budynku przy ul. Czarnieckiego 20 B	2009- 2009	23,0	28,2	28,2	100,0	zad. wykonane	ELEKTROBUD Jelenia Góra, FU-H IZABELA Jelenia Góra	28,2	-	28,2	-	-
IV.	710		Działalność usługowa	-	104,5	104,5	104,5	100,0	-	-	104,5	104,5	-	-	-
1.		71035	cmentarz komunalny przy ul. Krośnieńskiej	2009- 2009	40,0	23,1	23,1	100,0	wykonano naprawę obróbek blacharskich kaplicy cmentarnej oraz dylatacji elementów stalowych ogrodzenia	MPGK sp. z o.o. Jelenia Góra	23,1	23,1	-	-	-
2.		71035	cmentarz komunalny (stary) ul. Sudecka – kaplica cmentarna	2009- 2009	27,0	31,7	31,7	100,0	wykonano remont posadzki i schodów zewnętrznych	MPGK sp. z o.o. Jelenia Góra	31,7	31,7	-	-	-
3.		71035	cmentarz komunalny (nowy) ul. Sudecka	2009- 2009	37,5	49,7	49,7	100,0	wykonano remont nawierzchni bitumicznych dróg i parkingów zewnętrznych przed cmentarzem oraz wymianę obróbek blacharskich kaplicy cmentarnej	MPGK sp. z o.o. Jelenia Góra	49,7	49,7	-	-	-
V.	750		Administracja publiczna	-	420,0	278,0	277,2	99,7	-	-	277,2	277,2	-	-	-
1.		75023	remont pomieszczeń w przybudówce Ratusza	2009- 2009	420,0	278,0	277,2	99,7	zadanie wykonane; odgrzybiono pomieszczenia piwnicy i parteru przybudówki, wykonano izolację poziomą, wentylację, wymieniono panele podłogowe na parterze, pomalowano pomieszczenia	Usługi Ogólnobudowlane T. Lasocki Jelenia Góra	277,2	277,2	-	-	-
VI.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa	-	595,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.		75416	Straż Miejska remont pomieszczeń nowej siedziby w budynku przy ul. Armii Krajowej	2008- 2009	595,0	-	-	-	Uchwałą Nr 433/LV/2009 Rady Miejskiej z 2 września 2009 r. zmieniono nazwę zadania i przeniesiono do inwestycji do działu 630 Turystyka	-	-	-	-	-	-
VII.	758		Rozliczenia różne	-	150,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.		75818	rezerwa celowa na inicjatywy lokalne z udziałem ludności	2009- 2009	150,0	-	-	-	Zarządzeniem Nr 0151-1022/V/09 Prezydenta Miasta z dnia 20 maja 2009 r. środki finansowe przeniesiono do dysponentów	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
VIII.	801		Oświata i wychowanie (a+b+c+d+e)	-	675,0	529,2	529,2	100,0	-	-	529,2	529,2	-	-	-
a/			szkoły podstawowe	-	290,0	179,7	179,7	100,0	-	-	179,7	179,7	-	-	-
1.		80101	SP Nr 6 ul. Cieplicka remont ciągów komunikacyjnych	2009- 2009	160,0	8,9	8,9	100,0	wykonano dokumentację projektową; nie przystąpiono do realizacji zadania – z powodu braku ofert nie wyłoniono wykonawcy	-	8,9	8,9	-	-	-
2.		80101	SP Nr 7 ul. Okrzei remont dachu i kominów	2009- 2009	100,0	108,2	108,2	100,0	zadanie wykonane	Dach-Deker T. Charłampowicz Jelenia Góra	108,2	108,2	-	-	-
3.		80101	SP Nr 13 ul. P. Skargi remont rynien, koszy spustowych i obróbki blacharskiej budynku szkoły	2009- 2009	-	35,0	35,0	100,0	zadanie wykonane	Zakład Dekarsko- Blacharski, Ogólnobudowlany Z. Zajac Jelenia Góra	35,0	35,0	-	-	-
4.		80101	awarie, remonty bieżące	2009- 2009	30,0	27,6	27,6	100,0	zadanie realizowane wg potrzeb, prace prowadzono w: SP Nr 2, SP Nr 3, SP Nr 7, SP Nr 8, SP Nr 10, SP Nr 15	-	27,6	27,6	-	-	-
b/			przedszkola	-	112,0	102,9	102,9	100,0	-	-	102,9	102,9	-	-	-
1.		80104	MP Nr 4 ul. Krasickiego remont ogrodzenia	2009- 2009	60,0	60,0	60,0	100,0	zadanie wykonane	Zakład Dekarsko- Blacharski, Ogólnobudowlany Jelenia Góra	60,0	60,0	-	-	-
2.		80104	MP Nr 27 ul. Tuwima remont pomieszczeń bloku żywienia oraz wjazdu	2009- 2009	37,0	37,0	37,0	100,0	zadanie wykonane; wymieniono kanalizację i posadzkę w stołówce i kuchni, powiększono wjazd na teren przedszkola	Usługi Ogólnobudowlane T. Lasocki Jelenia Góra, PPH-U S. Sobolewski Jelenia Góra	37,0	37,0	-	-	-
3.		80104	awarie, remonty bieżące	2009- 2009	15,0	5,9	5,9	100,0	zadanie realizowane wg potrzeb, prace prowadzono w: MP Nr 10, MP Nr 11	-	5,9	5,9	-	-	-
c/			gimnazja	-	115,0	79,1	79,1	100,0	-	-	79,1	79,1	-	-	-
1.		80110	G Nr 1 ul. Piłsudskiego remont kotłowni	2009- 2009	50,0	50,0	50,0	100,0	zadanie wykonane	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Jelenia Góra	50,0	50,0	-	-	-
2.		80110	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza remont boiska do piłki nożnej	2009- 2009	50,0	15,0	15,0	100,0	zadanie wykonane; boisko uzyskało nawierzchnię typu „sztuczna trawa”	PPH-U S. Sobolewski Jelenia Góra	15,0	15,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.		80110	awarie, remonty bieżące	2009-2009	15,0	14,1	14,1	100,0	zadanie realizowane wg potrzeb, prace prowadzono w: G Nr 2, G Nr 3	-	14,1	14,1	-	-	-
d/			licea ogólnokształcące	-	93,0	68,3	68,3	100,0	-	-	68,3	68,3	-	-	-
1.		80120	ZSzO Nr 1 ul. Kochanowskiego remont instalacji ciepłej i zimnej wody	2009-2009	38,0	43,0	43,0	100,0	zadanie wykonane	FUH G. Dziadura Jelenia Góra	43,0	43,0	-	-	-
2.		80120	ZSzO Nr 2 ul. Gimnazjalna wymiana instalacji hydrantowej i ppoż.	2009-2009	50,0	25,3	25,3	100,0	zadanie wykonane; wymieniono instalację hydrantową w bud. B oraz instalację ppoż. w budynku głównym w 3 pionach	ZUH „Roosbud” A. Żurawski Wojcieszów	25,3	25,3	-	-	-
3.		80120	awarie, remonty bieżące	2009-2009	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e/			szkoły zawodowe	-	65,0	99,2	99,2	100,0	-	-	99,2	99,2	-	-	-
1.		80130	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja remont instalacji hydrantowej	2009-2009	40,0	40,0	40,0	100,0	zadanie wykonane	Usługi Budowlane S. Uliasz Wojcieszycze	40,0	40,0	-	-	-
2.		80130	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja remont dachu nad salą gimnastyczną	2009-2009	-	35,0	35,0	100,0	zadanie wykonane	ZUH „Roosbud” A. Żurawski Wojcieszów	35,0	35,0	-	-	-
3.		80130	awarie, remonty bieżące	2009-2009	25,0	24,2	24,2	100,0	zadanie realizowane według potrzeb, prace prowadzono w: ZSzOiT, ZSzLiZ Nr 1, ZSzLiZ Nr 2, ZSzE, ZSzLiU, ZSzT Mechanik	-	24,2	24,2	-	-	-
IX.	851		Ochrona zdrowia	-	550,0	730,0	728,6	99,8	-	-	728,6	728,6	-	-	-
1.		85154	ZSzO Nr 1 ul. Kochanowskiego remont boiska sportowego	2009-2009	250,0	230,0	228,6	99,4	wykonano I etap remontu boiska wielofunkcyjnego - boisko do piłki koszykowej i siatkowej	ROBTENIS R. Kłós Budownictwo Sportowe Warszawa	228,6	228,6	-	-	-
2.		85154	Międzyszkolny Ośrodek Sportu remont hali sportowej przy ul. Złotniczej	2009-2009	250,0	250,0	250,0	100,0	zadanie wykonane; wymieniono parkiet na podłogę sportową w systemie SINGLE TOP SPORT	TOP SPORT J. Pietruszko Bielsko Biała	250,0	250,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.		85154	SP Nr 13 ul. Piotra Skargi remont pomieszczeń z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową	2009- 2009	50,0	50,0	50,0	100,0	zadanie wykonane; wyremontowano 3 sale dydaktyczne, szatnię, sanitariaty i ciągi komunikacyjne	Firma Ogólnobudowlana R. Uzurko Piechowice, I, E, H W. Wójcik Jelenia Góra	50,0	50,0	-	-	-
4.		85154	G Nr 4 ul. Karłowicza remont boiska do piłki nożnej	2009- 2009	-	50,0	50,0	100,0	zadanie wykonane; omówione również w dziale 801 Oświata i wychowanie – gimnazja poz. 2	PPH-U S. Sobolewski Jelenia Góra	50,0	50,0	-	-	-
5.		85154	obiekt sportowy przy ul. Sudeckiej 42 remont hali sportowej i szatni	2009- 2009	-	150,0	150,0	100,0	zadanie wykonane; wyremontowano szatnię z pomieszczeniem do natrysków oraz balustrady trybun w hali sportowej	PPHiU „KAMEX” Kamienna Góra, „Jucon” Ostrów Wielkopolski	150,0	150,0	-	-	-
X.	852		Pomoc społeczna	-	325,0	437,0	437,0	100,0	-	-	437,0	287,0	150,0	-	-
1.		85201	Dom Dziecka Nr 2 „Dąbrówka” remont obiektu	2009- 2009	125,0	137,0	137,0	100,0	wykonano remont instalacji p.poż, schodów i ścieżki betonowej oraz pomieszczeń (m.in. jadalni, świetlicy, sali komputerowej, trzech pokoi wychowanków, korytarzy na I i II piętrze)	DOMCEL sp. z o.o. Jelenia Góra, MAXBAT Jelenia Góra, Dach-Decker T. Chałampowicz Jelenia Góra	137,0	87,0	50,0 b.p.		
2.		85202	Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” ul. Leśna remont obiektu	2009- 2009	200,0	300,0	300,0	100,0	wykonano remont 13 segmentów mieszkalnych (26 pokoi, 13 przedpokoi wraz z wymianą szaf wewnętrznych i drzwi) zakończono remont instalacji c.o., wykonano remont przewodów kominowych, instalację wod.-kan. w piwnicy i parterze	ZUOiI J. Śliwiński Jelenia Góra, A. Kowalski Lubań	300,0	200,0	100,0 b.p.	-	-
XI.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	65,0	65,0	65,0	100,0	-	-	65,0	65,0	-	-	-
1.		85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych remont obiektu	2009- 2009	65,0	65,0	65,0	100,0	zadanie wykonane; wyremontowano 2 balkony i pomieszczenie dydaktyczne	ZUH „Roosbud” A. Żurawski Wojcieszów	65,0	65,0	-	-	-
XII.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	335,0	622,0	616,9	99,2	-	-	616,9	616,9	-	-	-
1.		90015	remont słupów oświetlenia drogowego	2009- 2009	160,0	160,0	159,9	99,9	zadanie wykonane; remont 216 punktów świetlnych: –ul. Sudecka - 58 szt., –ul. Wojska Polskiego - 90 szt., –ul. Druciana - 5 szt., –ul. Wańkowicza - 12 szt., –pl. Stefana Wyszyńskiego – 21 szt., –ul. Bankowa – 16 szt., –pl. Piastowski i ul. Ściegiennego - 12 szt.	Instalacyjna Spółka Prac Elektrycznych ISPE Sp. z o.o. Mysłakowice	159,9	159,9	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.		90015	remont oświetlenia ciągów pieszych w rejonie ulic: Różyckiego i Paderewskiego	2009-2009	115,0	67,0	66,6	99,4	zadanie wykonane	PROTMEL Usługi Projektowe Jelenia Góra	66,6	66,6	-	-	-
3.		90015	remont oświetlenia ulicznego na ulicy Fortecznej	2009-2009	30,0	30,0	29,2	97,3	zadanie wykonane	Instalacyjna Spółka Prac Elektrycznych ISPE Sp. z o.o. Mysłakowice	29,2	29,2	-	-	-
4.		90015	remont oświetlenia odcinka ciągu pieszego przy ul. Moniuszki i odcinka od drogi rowerowej od ul. Bacewicz do ul. Moniuszki	2009-2009	30,0	30,0	26,4	88,0	zadanie wykonane	Instalacyjna Spółka Prac Elektrycznych ISPE Sp. z o.o. Mysłakowice	26,4	26,4	-	-	-
5.		90015	remont oświetlenia i wymiana punktów świetlnych wraz z zasilaniem	2009-2009	-	335,0	334,8	99,9	wykonano: remont 42 punktów świetlnych, wymianę 23 opraw świetlnych i montaż 14 opraw świetlnych w różnych częściach miasta, montaż elementów oświetlenia iluminacyjnego - 22 komplety na pl. Piastowskim	różni	334,8	334,8	-	-	-
XIII.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	90,0	144,3	134,3	93,1	-	-	134,3	134,3	-	-	-
1.		92106	Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze rozbiórka kotłowni przy ul. Wolności	2009-2009	20,0	20,0	10,0	50,0	zadanie wykonane	K. Turczynowicz – Handel i Usługi Pobiedna	10,0	10,0	-	-	-
2.		92109	Miejski Dom Kultury „MUFLON” remont pracowni muzycznej i wejścia głównego	2009-2009	20,0	20,0	20,0	100,0	zadanie wykonane	Usługi Remontowo-Budowlane M. Kopeć Jelenia Góra	20,0	20,0	-	-	-
3.		92109	Jeleniogórskie Centrum Kultury remont dachu nad kompleksem Sali Nowej	2009-2009	-	23,3	23,3	100,0	zadanie wykonane	„Dach DEKER” Remonty Pokrycia Dachów Jelenia Góra	23,3	23,3	-	-	-
4.		92118	Muzeum Przyrodnicze remont systemu p.poż zabytkowego obiektu drewnianego	2009-2009	50,0	50,0	50,0	100,0	zadanie wykonane do wysokości posiadanych środków; wykonano ekspertyzę budowlano-techniczną, wymieniono i wykonano impregnację najbardziej zagrożonych belek wewnątrz i na zewnątrz budynku	LEKOP Jelenia Góra	50,0	50,0	-	-	-
5.		92118	Muzeum Miejskie „Dom Gerharta Hauptmanna” remont tarasu i pomieszczeń pod tarasem	2009-2009	-	31,0	31,0	100,0	zadanie wykonane; wyremontowano taras i pomieszczenia pod tarasem (kotłownię i dwa sanitariaty)	IRGIS Usługi Remontowo-Budowlane Mirsk	31,0	31,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
XIV.	926		Kultura fizyczna i sport	-	150,0	118,0	117,2	99,3	-	-	117,2	117,2	-	-	-
1.		92601	obiekt sportowy przy ul. Sudeckiej 42 remont hali sportowej i szatni	2009- 2009	150,0	118,0	117,2	99,3	zadanie wykonane; opis zadania w dziale „Ochrona zdrowia” poz. 5	PPHiU „KAMEX” Kamienna Góra, „Jucon” Ostrów Wielkopolski	117,2	117,2	-	-	-